

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 5/05/2021 11:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
<b>Eje Katun:</b>												
Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Día	Meta física	2	2	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	152233	152233	0	Ejecución financiera	3860.72	3860.72	3860.72	3860.74	15442.90	10.14%
CONSERVACION PARQUE CENTRAL 2.021, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	28600	28600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
APOYO ECOSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 2.021, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	29	31	30	121	33.15%
		Meta financiera	103633	103633	0	Ejecución financiera	3860.72	3860.72	3860.72	3860.74	15442.90	14.9%
APOYO REFORESTACION VVERO MUNICIPAL 2.021, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	20000	20000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
<b>Eje Katun:</b>												
Bienestar para la gente												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
Reducción de la pobreza y protección social												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras terciarias (MCIV)	Metro cuadrado	Meta física	80000	80000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	11149975.52	11149975.52	0	Ejecución financiera	1442324.55	2269497.05	844982.05	1089213.81	5646017.46	50.64%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUJATZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2250	2250	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	98630	98630	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MANEJO ESTRATEGIA EMERGENCIA Y CALAMIDAD SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES ESCUELA PRIMARIA, CEMENTERIO Y CENTRO DEL CASERIO PASEYENEBÁ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1101.60	1101.60	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN**

Fecha y Hora: 5/05/2021 11:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XECAQUIXCAN, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ	Metro cuadrado	Meta física	709.90	709.90	0	0	0	250	400	650	91.56%	91.56%
		Meta financiera	301824	301824	0	0	0	120000	125000	245000	81.17%	81.17%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CALERA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ	Metro cuadrado	Meta física	1227.50	1227.50	0	0	1000	227.50	0	1227.50	100%	100%
		Meta financiera	565367.50	565367.50	0	0	165367.50	400000	0	565367.50	100%	100%
APOYO EQUIPO DE INVESTIGACION ESTUDIOS DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 2021, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ	Día	Meta física	365	365	0	0	25	25	26	101	27.67%	27.67%
		Meta financiera	80000	80000	0	0	500	500	500.66	2000.66	2.5%	2.5%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR COINDE, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ	Metro cuadrado	Meta física	2784	2784	0	0	0	0	200	200	7.18%	7.18%
		Meta financiera	37986.43	37986.43	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ	Metro cuadrado	Meta física	2070.70	2070.70	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	99200	99200	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESPERANZA, CASERIO CHUISAMAYAC, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ	Metro cuadrado	Meta física	2001	2001	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	179868.18	179868.18	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS FLORES, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ	Metro cuadrado	Meta física	2080.50	2080.50	0	0	0	0	200	200	9.61%	9.61%
		Meta financiera	33044	33044	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUICÓZÁ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ	Metro cuadrado	Meta física	1925	1925	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	166212	166212	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ	Metro cuadrado	Meta física	2080	2080	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	229952.09	229952.09	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ	Metro cuadrado	Meta física	1504	1504	0	0	1000	504	0	1504	100%	100%
		Meta financiera	641430	641430	0	0	300000	341430	0	641430	100%	100%
CONSTRUCCIÓN CANCHA POLID	Centimetro cu	Meta física	4300	4300	0	0	831.25	831.25	831.25	3325	77.33%	77.33%

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN**

Fecha y Hora: 5/05/2021 11:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA (CANCHA SINTÉTICA), CABECERA MUNICI CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Centimetro cuadrado	Meta financiera	1038605.33	1038605.33	0	Ejecución financiera	170207.05	170207.05	170207.05	170207.05	680828.20	65.55%	65.55%
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2.021, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	29	31	30	121	33.15%	33.15%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL, CASERIO CHUDOLORES, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	133516.20	133516.20	0	Ejecución financiera	6250	6250	6250	6250	25000	18.72%	18.72%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL, CASERIO CHUDOLORES, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2475	2475	0	Ejecución física	2475	0	0	0	2475	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACORRAL II, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	551110	551110	0	Ejecución financiera	0	551110	0	0	551110	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CASERIO PUAL HAJA CHUAMANGO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2250	2250	0	Ejecución física	2000	250	0	0	2250	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO XETINAMIT, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	898025	898025	0	Ejecución financiera	400000	400000	98025	0	898025	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PUAL HAJA CHUAMANGO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	880	880	0	Ejecución física	200	200	200	100	700	79.55%	79.55%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO XETINAMIT, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	586000	586000	0	Ejecución financiera	100000	100000	100000	100000	400000	68.26%	68.26%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIGIRONDINA HACIA LA UNIÓN, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1040	1040	0	Ejecución física	0	0	200	500	700	67.31%	67.31%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIGIRONDINA HACIA LA UNIÓN, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	458865	458865	0	Ejecución financiera	0	0	150000	250000	400000	87.17%	87.17%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIGIRONDINA HACIA LA UNIÓN, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	3312.50	3312.50	0	Ejecución física	0	0	0	200	200	6.04%	6.04%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIGIRONDINA HACIA LA UNIÓN, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	1076957.50	1076957.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIGIRONDINA HACIA LA UNIÓN, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1828.60	1828.60	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIGIRONDINA HACIA LA UNIÓN, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	13180.40	13180.40	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN MEDIANTE ARCO DE CONCRETO DECORADO, ESTILO ARQUITECTÓNICO, ENTRADA PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Centimetro cuadrado	Meta física	83	83	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN MEDIANTE ARCO DE CONCRETO DECORADO, ESTILO ARQUITECTÓNICO, ENTRADA PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Centimetro cuadrado	Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PEATON	Metro cuadrado	Meta física	1671	1671	0	Ejecución física	0	0	0	200	200	11.97%	11.97%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 5/05/2021 11:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL (CALLEJONES), CASERIO XOLJUYUP, ALDEA GUI	Metro cuadrado	Meta financiera	711341	711341	0	Ejecución financiera	0	0	0	150000	150000	21.09%	21.09%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTROS EDUCATIVOS, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2623	2623	0	Ejecución física	0	0	200	200	200	7.62%	7.62%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN FRANCISCO, CASERIO LA UNIÓN, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	602435.05	602435.05	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN FRANCISCO, CASERIO LA UNIÓN, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1995	1995	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CERRITO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	179788.74	179788.74	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO PAQUISIC, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1101.60	1101.60	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMABAJ, ALDEA CHUISANTO TOMÁS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	2205	2205	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMABAJ, ALDEA CHUISANTO TOMÁS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	887505	887505	0	Ejecución física	1800	405	0	0	2205	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMABAJ, ALDEA CHUISANTO TOMÁS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	887505	887505	0	Ejecución financiera	300000	300000	200000	87505	887505	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMABAJ, ALDEA CHUISANTO TOMÁS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	3050	3050	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMABAJ, ALDEA CHUISANTO TOMÁS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	99370	99370	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II, BARRIO PAXOCOL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2205	2205	0	Ejecución física	0	0	0	0	205	9.3%	9.3%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II, BARRIO PAXOCOL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	898751.10	898751.10	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	199751.10	22.2%	22.2%

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 5/05/2021 11:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				Total	% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			
<b>Eje Katun:</b>													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
<b>Dirección y Coordinación</b>													
	Documento	Meta física	6719673.39	6719673.39		0 Ejecución física	74.25	74.25	74.25	74.25	297	0%	0%
		Meta financiera				0 Ejecución financiera	491219.38	491219.38	491219.38	491219.49	1964877.63	29.24%	29.24%
<b>SECRETARÍA MUNICIPAL Y SECRETARÍOS AUXILIARES</b>	Documento	Meta física	180	180		0 Ejecución física	15	15	15	15	60	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1084616	1084616		0 Ejecución financiera	77352.95	77352.95	77352.97	77352.97	309411.82	28.53%	28.53%
<b>OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	Documento	Meta física	12	12		0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	45200	45200		0 Ejecución financiera	3000	3000	3000	3000	12000	26.55%	26.55%
<b>ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	Documento	Meta física	12	12		0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1900977.27	1900977.27		0 Ejecución financiera	184764.08	184764.08	184764.08	184764.08	739056.32	38.88%	38.88%
<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>	Documento	Meta física	108	108		0 Ejecución física	9	9	9	9	36	33.33%	33.33%
		Meta financiera	990349.75	990349.75		0 Ejecución financiera	66663.45	66663.45	66663.45	66663.48	266653.83	26.93%	26.93%
<b>ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>	Documento	Meta física	365	365		0 Ejecución física	30.25	30.25	30.25	30.25	121	33.15%	33.15%
		Meta financiera	562000	562000		0 Ejecución financiera	7713.75	7713.75	7713.75	7713.75	30855	5.49%	5.49%
<b>DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 2021</b>	Documento	Meta física	24	24		0 Ejecución física	2	2	2	2	8	33.33%	33.33%
		Meta financiera	143420	143420		0 Ejecución financiera	8628.38	8628.38	8628.38	8628.40	34513.54	24.06%	24.06%
<b>DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>	Documento	Meta física	96	96		0 Ejecución física	8	8	8	8	32	33.33%	33.33%
		Meta financiera	825177.08	825177.08		0 Ejecución financiera	57693.97	57693.97	57693.97	57693.99	230775.90	27.97%	27.97%
<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	Documento	Meta física	96	96		0 Ejecución física	8	8	8	8	32	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1167933.29	1167933.29		0 Ejecución financiera	85402.80	85402.80	85402.80	85402.82	341611.22	29.25%	29.25%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 5/05/2021 11:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
<b>Eje Katun:</b>												
<b>Proidad Nacional de Desarrollo:</b>												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico aprendidos en el sistema escolar	Día	Meta física Meta financiera	6194 1016704.98	6194 1016704.98	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	7085.99 7085.99	7085.99 7085.99	7086	28343.97	0 2.79%	0% 2.79%
CONSERVACION EDIFICIO E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS 2.021, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física Meta financiera	365 92826.83	365 92826.83	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	31 5672.99	29 5672.99	30 5673	121 2269.197	33.15% 24.45%	33.15% 24.45%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO Y CIRCULACION DE CANCHA POLIDEPORTIVA) ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	533 513921.53	533 513921.53	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA), CASERIO TZAMUJUB, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	326 258056.62	326 258056.62	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%
APOYO A LA EDUCACION 2.021, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física Meta financiera	200 38400	200 38400	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	16.6650 1413	16.6650 1413	16.6650 1413	66.66 5652	33.33% 14.72%	33.33% 14.72%
SUBSIDIO A LA EDUCACION A CENTROS EDUCATIVOS INSTITUTOS BASICOS Y DIVERSIFICADOS POR COOPERATIVAS 2.021, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física Meta financiera	200 113500	200 113500	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%



**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 5/05/2021 11:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XEAB	Metro lineal	Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	294822	294822	0	Ejecución financiera	13791.52	13791.52	13791.52	13791.52	55166.08	18.71%	18.71%
SANEAMIENTO SERVICIOS TREN DE ASEO MUNICIPAL 2.021 SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	29	31	30	121	33.15%	33.15%
		Meta financiera	194822	194822	0	Ejecución financiera	13791.52	13791.52	13791.52	13791.52	55166.08	28.32%	28.32%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, raseros, cementerios)	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	217150	217150	0	Ejecución financiera	7183.83	7183.83	7183.83	7183.89	28735.38	13.23%	13.23%
APOYO BIBLIOTECA DE SERVICIO PUBLICO 2.021, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	29	31	30	121	33.15%	33.15%
		Meta financiera	57575	57575	0	Ejecución financiera	3514.09	3514.09	3514.09	3514.12	14056.39	24.41%	24.41%
APOYO INSTITUCIONAL A TRAVES DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2.021, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	29	31	30	121	33.15%	33.15%
		Meta financiera	69575	69575	0	Ejecución financiera	3669.74	3669.74	3669.74	3669.77	14678.99	21.1%	21.1%
MEJORAMIENTO CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%



**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 5/05/2021 11:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro											
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN											
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país											
Promoción de proyectos de Generación de energías renovables	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	802500	802500	0	Ejecución financiera	22792	22792	2272	22782.55	70648.55	8.8%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2.021, EN COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	29	31	30	121	33.15%
		Meta financiera	102500	102500	0	Ejecución financiera	22792	22792	2272	22782.55	70648.55	68.93%
AMPLIACION REDES Y LINEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo											
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia											
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia											
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOE)	Día	Meta física	682	682	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1026472.21	1026472.21	0	Ejecución financiera	45307.24	45307.24	45307.24	45307.26	181228.98	17.66%
MANEJO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA 2.021 SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	29	31	30	121	33.15%
		Meta financiera	1026472.21	1026472.21	0	Ejecución financiera	45307.24	45307.24	45307.24	45307.26	181228.98	17.66%



F: *[Handwritten Signature]*  
Atalá, M. M. M.