



*Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán,  
Del Departamento de Sololá  
Guatemala C. A.*



Oficio No. 06-2023/MSCI/PTT/DMP/ste  
09 de enero de 2023.

Lcda. Keyla Gramajo Vilchez  
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia  
SEGEPLAN, Guatemala, C. A.

Distinguida licenciada:

Respetuosamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus funciones administrativas.

La presente es con el objetivo de hacer entrega el Tercer Informe Cuatrimestral, correspondientes del 01 de septiembre al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2,022, de la Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, en forma digital.

Agradeciendo la atención prestada a la presente aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

ATENTAMENTE.

Pascual Tambriz Tzep  
Alcalde Municipal



## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 9/01/2023 12:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
							Total								
<b>Eje Katun:</b>															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>															
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Día	Meta física	33100	365	0	Ejecución física	575.31	575.31	575.31	575.31	575.31	0	0%	0%	0%
		Meta financiera		33100		Ejecución fina	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	2301.25	6.95%	6.95%	6.95%
CONSERVACION PARQUE CENTRAL 2.022, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	365	100%	100%	100%
		Meta financiera	33100	33100	0	Ejecución financiera	575.31	575.31	575.31	575.31	575.31	2301.25	6.95%	6.95%	6.95%
<b>Eje Katun:</b>															
Bienestar para la gente															
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>															
Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>															
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras terciarias (MCIV)	Metro cuadrado	Meta física	16150796.34	38063.80	0	Ejecución física	163829.71	367440.10	257447.60	0	788717.41	8026.09	4.88%	21.09%	0%
		Meta financiera	83	16150796.34	0	Ejecución fina	83	0	0	0	0	12733227.33	4.88%	4.88%	0%
CONSTRUCCION URBANIZACION MEDIANTE ARCO DE CONCRETO DECORADO, ESTILO ARQUITECTONICO, ENTRADA PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	300000	83	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2.022, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0	122.34	122.34	0	122.34	365	33.52%	100%	100%
		Meta financiera	131200	131200	0	Ejecución financiera	0	0	101447.60	0	101447.60	131200	77.32%	100%	100%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KIBA DEL CASERIO PANGUINEY ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	69	69	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	69	100%	100%	100%
		Meta financiera	313680.74	313680.74	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	209100	66.66%	0%	66.66%
MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) DEL CASERIO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2183.10	2183.10	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	226308.85	226308.85	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIQUILA, AL	Metro cuadrado	Meta física	1433	1433	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	1433	100%	100%	100%



## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 9/01/2023 12:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)			
							Septiembre	Octubre	Noviembre				Diciembre	Total	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIQUILA, AL	Metro cuadrado	Meta financiera	354189.55	354189.55	0	Ejecución financiera	123441.11	0	0	0	123441.11	34.85%	354189.55	100%	34.85%
APOYO EQUIPO DE INVESTIGACION ESTUDIOS DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 2.022. SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	121.70	0	0	0	121.70	33.34%	365	100%	33.34%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA DEL CASERIO CHUAMANGO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Centrimetro cuadrado	Meta física	60000	60000	0	Ejecución financiera	200	0	0	0	200	0.33%	60000	100%	0.33%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA DEL CASERIO CHUAMANGO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Centrimetro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	1	100%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	2000	100%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIRIUAZÁ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	49914.60	49914.60	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	49914.60	100%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CABALLITO, CASERIO PISIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2624	2624	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	2624	100%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CABALLITO, CASERIO PISIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	110454.64	110454.64	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	110454.64	100%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUJUP, ALDEA CAMACHÉ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	648	648	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	648	100%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EN LOS BARRIOS: CENTRO, CHUJUJUB, CHUJUJUB Y EL CALVARIO ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	325185.50	325185.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	325185.50	100%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EN LOS BARRIOS: CENTRO, CHUJUJUB, CHUJUJUB Y EL CALVARIO ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1809.50	1809.50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	1150	63.55%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EN LOS BARRIOS: CENTRO, CHUJUJUB, CHUJUJUB Y EL CALVARIO ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	560637.87	560637.87	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	320883	57.24%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EN LOS BARRIOS: CENTRO, CHUJUJUB, CHUJUJUB Y EL CALVARIO ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	4100.10	4100.10	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	2000	48.78%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACANAL I, SECTOR B, ALDEA CHUISANTO TOMÁS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	542810.84	542810.84	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	200000	36.85%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACANAL I, SECTOR B, ALDEA CHUISANTO TOMÁS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2748	2748	0	Ejecución física	448	0	0	0	448	16.3%	2748	100%	16.3%
MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) SECTORES: LAC	Metro cuadrado	Meta física	369831.77	369831.77	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	268856.04	72.7%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) SECTORES: LAC	Metro cuadrado	Meta física	1886	1886	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022**

Fecha y Hora: 9/01/2023 12:08

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**



Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre				
MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) SECTORES: LACAL, SAN FRANCISCO, FLOR	Metro cuadrado	Meta financiera	442653.69	442653.69	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DEL CASERIO PAVIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	32.40	32.40	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA (CANCHA SINTÉTICA), CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	300	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN FRANCISCO, CASERIO LA UNIÓN, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	1	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CUCHILLA, CENTRO DEL CASERIO PASEYENEBÁ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	1	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	770904	770904	0	Ejecución financiera	0	0	0	770904	100%	0%	100%
APOYO ESTRATEGIA EMERGENCIA Y CALAMIDAD 2.022, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0	243.36	0	243.36	66.67%	66.67%	100%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II, BARRIO PAXOCOL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Centrimetro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	1	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO CHAJUAB, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2823	2823	0	Ejecución física	0	0	0	2823	100%	0%	100%
		Meta financiera	45012.45	45012.45	0	Ejecución financiera	0	0	0	45012.45	100%	0%	100%



**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022**

Fecha y Hora: 9/01/2023 12:08

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN



Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1960	1960	0	Ejecución física	0	0	0	0	1960	100%	0%	100%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA DE ORACIÓN Y SECTOR COCOM, CASERIO CHUIGIRONDINA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	680.40	680.40	0	Ejecución física	0	0	0	0	680.40	100%	0%	100%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUAXAJIL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1377.50	1377.50	0	Ejecución física	0	0	0	0	1377.50	100%	0%	100%	
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHUWONABAJ Y CHUXEWONABAJ, CASERIO CHUAMANGO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	441420.45	441420.45	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	376444.55	85.28%	0%	85.28%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CERRITO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	443280	443280	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	443280	100%	0%	100%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUICOZÁ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	518434	518434	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	518434	100%	0%	100%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESPERANZA, CASERIO CHUISAMAYAC, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	953125.82	953125.82	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	953125.02	100%	0%	100%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPIZAB, CASERIO TZAMJUJUP, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	646676.14	646676.14	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	646676.14	100%	0%	100%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO CASE	Metro cuadrado	Meta física	1568.10	1568.10	0	Ejecución física	0	0	0	0	1568.10	100%	0%	100%	

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN** Fecha y Hora: 9/01/2023 12:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO CASE	Metro cuadrado	Meta financiera	362204	362204	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	326148.19	0%	0%	90.05%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUINIMAJUYUB.-ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJON) BARRIO CHUJUYUB. CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	663	663	0	Ejecución física	113	0	0	0	663	17.04%	17.04%	100%
MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL SECTOR CAP E IGLESIA CATÓLICA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2163	2163	0	Ejecución física	40188.60	0	0	0	366991.60	10.95%	10.95%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física					1	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACUTAMA SECTOR II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1263	1263	0	Ejecución física	0	0	0	0	100926.50	0%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO PACUT, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	483963	483963	0	Ejecución financiera	0	367440.10	0	0	483963	75.92%	75.92%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACQUIP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2040	2040	0	Ejecución física					754.60	0%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL DEL CASERIO CHUCOMO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	24016	24016	0	Ejecución física	0	0	0	0	388801.15	0%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA ORM,	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física					1	0%	0%	100%



**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022**

Fecha y Hora: 9/01/2023 12:08

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN



Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre			
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA ORM,	Metro cuadrado	Meta financiera	298302	298302	0	Ejecución financiera	0	0	0	298302	100%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA DEL CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	1	100%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAMPO CASERIO CHUISAJCABÁ, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	1	100%	0%
		Meta financiera	22980.27	22980.27	0	Ejecución financiera	0	0	0	22980.27	100%	0%
<b>Eje Katun:</b>												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	8559359.30	8559359.30	0	Ejecución física	703071.81	91.41	91.41	703071.81	82.86%	0%
		Meta financiera				Ejecución fina	703071.82	703071.81	703071.94	7157563.71	98.58%	32.86%
POLICIA MUNICIPAL	Documento	Meta física	180	180	0	Ejecución física	15	15	15	180	100%	33.33%
		Meta financiera	954150.83	954150.83	0	Ejecución financiera	73337.42	73337.42	73337.45	940569.12	98.58%	30.74%
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	Documento	Meta física	96	96	0	Ejecución física	12	12	12	96	100%	50%
		Meta financiera	809962.55	809962.55	0	Ejecución financiera	75256.64	75256.64	75256.67	773582.56	95.51%	37.17%
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	Documento	Meta física	108	108	0	Ejecución física	7	7	7	108	100%	25.93%
		Meta financiera	975923.17	975923.17	0	Ejecución financiera	78016.22	78016.22	78016.25	824509.87	84.49%	31.98%
OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	12	100%	33.33%
		Meta financiera	42900	42900	0	Ejecución financiera	3575	3575	3575	42900	100%	33.33%
ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Documento	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30.41	30.41	31.11	365	100%	33.52%
		Meta financiera	547000	547000	0	Ejecución financiera	123274.75	123274.75	123274.75	547000	100%	90.15%
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 2021	Documento	Meta física	24	24	0	Ejecución física	2	2	2	24	100%	33.33%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022**



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN  
Fecha y Hora: 9/01/2023 12:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% de Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2021	Documento	Meta financiera	310100	310100	0	Ejecución financiera	9439.02	9439.02	9439.02	9439.03	107475.30	12.18%	34.66%	12.18%	34.66%
SECRETARIA MUNICIPAL Y SECRETARIOS AUXILIARES	Documento	Meta física	180	180	0	Ejecución física	15	15	15	15	180	33.33%	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1041284.99	1041284.99	0	Ejecución financiera	75673.18	75673.18	75673.18	75673.20	892181.50	29.07%	85.68%	29.07%	85.68%
CONCEJO MUNICIPAL	Documento	Meta física	96	96	0	Ejecución física	8	8	8	8	96	33.33%	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1155589.13	1155589.13	0	Ejecución financiera	75915.63	75915.63	75915.63	75915.63	1040032.74	26.28%	90%	26.28%	90%
ALCALDIA MUNICIPAL	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	12	33.33%	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	2266428.21	2266428.21	0	Ejecución financiera	188583.95	188583.95	188583.95	188583.96	1796325.50	33.25%	79.19%	33.25%	79.19%
APOYO INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					4	0%	33.33%	0%	33.33%
		Meta financiera	454020.42	454020.42	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	192987.12	0%	42.51%	0%	42.51%



**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022**

Fecha y Hora: 9/01/2023 12:08

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN



Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al Cuatrimestre	% de Avance al Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance al Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance al Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
<b>Eje Katun:</b>															
<b>Profil National de Desarrollo:</b>															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro	Meta física Meta financier	1226103.10	1486.40 1226103.10	0	Ejecución físic Ejecución fina	100000	55489.05	0	45837.17	201306.22	0	808.75	55.15%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (PARVULOS) JM, BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta física	85.50	85.50	0	Ejecución física				85.50	85.50	100%	85.50	100%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	424.20	424.20	0	Ejecución física						0%	424.20	100%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO PACORRAL II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	559507.55	559507.55	0	Ejecución financiera				0	559507.55	0%	559507.55	100%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	127.50	127.50	0	Ejecución física						0%	127.50	100%	0%
APOYO A LA EDUCACION 2.022, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta física	200	200	0	Ejecución financiera				30	200	30%	200	100%	30%
		Meta financiera	226400	226400	0	Ejecución financiera	100000	55469.05	0	0	155469.05	68.67%	226400	100%	68.67%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 9/01/2023 12:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						Total
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Recursos naturales para hoy y para el futuro</b>																
<b>Acceso al agua y gestión de RRNN</b>																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro lineal	Meta física Meta financier	3775632.98	42372	3775632.98	0	Ejecución físic Ejecución fina	416198.21	524750.66	416198.21	440558.89	1797705.97	0	59.04%	25015	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVO XOLJÁ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física Meta financiera	500 864512	500	864512	0	Ejecución físic Ejecución financiera	130846	130846	130846	130846	523384	0	100%	864512	60.54%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XEABAJ II, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física Meta financiera	4751 714960	4751	714960	0	Ejecución físic Ejecución financiera	102805	102805	102805	102805	411220	0	100%	4751	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PUAL HAJ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física Meta financiera	7174 13100	7174	13100	0	Ejecución físic Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	100%	7174	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física Meta financiera	5172 324360.65	5172	324360.65	0	Ejecución físic Ejecución financiera	1500	1500	1500	672	5172	0	100%	5172	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO PACAMAN, ALDEA CHIRJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	500 500000	500	500000	0	Ejecución físic Ejecución financiera	0	0	0	100000	100000	0	20%	500	20%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LAS FLORES ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física Meta financiera	8680 45585.87	8680	45585.87	0	Ejecución físic Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	8680	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUISAJCABA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física Meta financiera	6760 185690.56	6760	185690.56	0	Ejecución físic Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	6760	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUISANTO T	Metro lineal	Meta física	8470	8470	8470	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	100%	8470	0%



**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022**

Fecha y Hora: 9/01/2023 12:08

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUISANTO T	Metro lineal	Meta financiera	142423.90	142423.90	0	0	0	0	0	0	0	142423.90	100%	0%	100%
APOYO SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2.022. SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta fisica	365	365	0	0	30.58	30.58	30.58	30.60	122.34	365	100%	33.52%	100%
		Meta financiera	985000	985000	0	0	82547.21	82547.21	82547.21	82547.24	330188.87	985000	100%	33.52%	100%
<b>Eje Katun:</b>															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Metro cuadrado	Meta fisica	365	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financier	880039.53	880039.53	0	0	0	0	0	202287.10	202287.10	527287.10	100%	22.99%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	1427	1427	0	0	100	100	100	56.75	356.75	1427	100%	25%	100%
		Meta financiera	439099	439099	0	0	0	0	0	114099	114099	439099	100%	25.98%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PACUTAMÁ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta fisica	1166.75	1166.75	0	0	0	0	0	1166.75	1166.75	1166.75	100%	100%	100%
		Meta financiera	440940.53	440940.53	0	0	0	0	0	88188.10	88188.10	88188.10	20%	20%	20%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN**

Fecha y Hora: 9/01/2023 12:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)			
							Septiembre	Octubre	Noviembre					Diciembre	Total	
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física Meta financier	591305.83	591305.83	1232	0	Ejecución física Ejecución fina	2223.21	0	200000	202816.78	121.66	9.88%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	49	130809.05	49	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	818	402816.78	818	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	600	218	818	100%	100%	100%	100%
APOYO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SERVICIO PÚBLICO 2.022, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Día	Meta física Meta financiera	365	57680	365	0	Ejecución física Ejecución financiera	121.68	121.68	0	0	365	33.34%	33.34%	33.34%	100%
<b>Eje Katun:</b>																
Bienestar para la gente																
Reducción de la pobreza y protección social																
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>																
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables																
Población en condición de vulnerabilidad atendida	Quintal	Meta física Meta financier	13846	909000	13846	0	Ejecución física Ejecución fina	0	0	0	0	909000	100%	0	0%	0%
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON HARINA DE TRIGO A MUJERES Y ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE POBREZA GENERAL QUE VIVEN EN SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Quintal	Meta física Meta financiera	3461.50	909000	3461.50	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	3461.50	100%	3461.50	0%	0%




Avance de Metas Físicas y Financieras  
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 9/01/2023 12:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Eje Katum:														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país														
Promoción de proyectos de Generación de energías renovables	Metro	Meta física Meta financiera	365 278462.40	365 278462.40	0 0	Ejecución física Ejecución fina	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
MEJORAMIENTO URBANIZACIÓN CON ALUMBRADO PÚBLICO, ARRÍATES Y JARDINIZACIÓN DE BOULEVARD CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta física Meta financiera	332 278462.40	332 278462.40	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

F:   
 Alcaldía Municipal  
 Santa Catarina Ixtahuacán, Guatemala C.A.