



*Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán,
Del Departamento de Sololá
Guatemala C. A.*



Oficio No. 201-2023/MSCI/PTT/DMP/ste
01 de septiembre de 2023.

Lcda. Keyla Gramajo Vilchez
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN, Guatemala, C. A.

Distinguida licenciada:

Respetuosamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus funciones administrativas.


La presente es para dar cumplimiento a lo establecido en la ley orgánica del presupuesto con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento que permite verificar la calidad del gasto público.

El objetivo de hacer entrega del Segundo Informe Cuatrimestral, correspondientes del 01 de mayo al 31 de agosto del ejercicio fiscal 2,023, de la Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, en forma digital, para dar cumplimiento.

Agradeciendo la atención prestada a la presente aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente.


Pascual Tambriz Tzep
Alcalde Municipal



**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 31/08/2023 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramación clonación	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre			Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Mayo	Junio	Julio					
Eje Katun:														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país														
Areas municipales reforestadas o conservadas	Día	Meta física	33100	365	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	33100	33100	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSERVACION PARQUE CENTRAL 2,022, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física								0%
		Meta financiera	33100	33100	0	Ejecución financiera								0%
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición														
Carreteras terciarias (MCIV)	Metro cuadrado	Meta física	14628885.27	14628885.27	0	Ejecución física	1043419.2	602314.21	1025759.0	589921.66	3281414.13	7793174.41	0	0%
		Meta financiera	365	365	0	Ejecución física								0%
APOYO ESTRATEGIA EMERGENCIA Y CALIDAD 2,023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	200000	200000	0	Ejecución física								0%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución financiera								0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUINIMAJUYUB, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	500000	500000	0	Ejecución física	0	178053.08	0	0	178053.08	500000	1000	100%
		Meta financiera	4100.10	4100.10	0	Ejecución financiera	1100.10				1100.10	4100.10	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE EN LOS BARRIOS: CENTRO, CHUAJUYUB, CHUJUYUB Y EL CALVARIO ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1982614.45	2315196.57	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	1303175.99	4100.10	66.4%
		Meta financiera	1	1	0	Ejecución financiera								0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACANAL I, SECTOR B, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	600897.72	600897.72	0	Ejecución física							1	100%
		Meta financiera	398	398	0	Ejecución financiera	100	98	0	0	0	600897.72	288	100%
MEJORAMIENTO CALLE (CALLE JONES) SECTORES: LAC	Metro cuadrado	Meta física	398	398	0	Ejecución física	100	100	98	0	288	74.87%	288	74.87%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAAHUACAN**

Fecha y Hora: 31/08/2023 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Regpo gramáticos	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al Zdo. Cuatrimestre	% de Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Zdo. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
MEJORAMIENTO CALLE (CALLE JONES) SECTORES: LACAL, SAN FRANCISCO, FLOR	Metro cuadrado	Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	100000	150000	100000	50000	400000	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL SECTOR CAP E IGLESIA CATÓLICA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2163	2163	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (CALLE JONES) DEL CASERIO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	1106153.92	1351687.22	1	Ejecución financiera	0	94645.70	245543.30	0	340189	25.17%	30.75%	122.2%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTORES CHUJUJUB, CHOSACRUZ, XOL SWAN Y CENTRO ALDEA CHIRIOX, SANTA CATARINA IXTAAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1950	1850	0	Ejecución física	1000	550			1550	79.49%	79.49%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PASAQUUJUYUP, SANTA CATARINA IXTAAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1950	1950	0	Ejecución física	1000	550			1550	79.49%	79.49%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XECALBAL, ALDEA CHQUISIS, SANTA CATARINA IXTAAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física				250	250	25%	25%	25%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEBAJ I, SANTA CATARINA IXTAAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1750	1750	0	Ejecución física			700	700	1400	80%	80%	80%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUISIBEL, SANTA CATARINA IXTAAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	500020.23	500020.23	0	Ejecución financiera	0	0	124736.63	100000	224736.63	44.95%	44.95%	44.95%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO IGLESIA CASA DE ORACIÓN PENTECOSTES CASERIO NUEVO XETNAMIT, SANTA CATARINA IXTAAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	924	924	0	Ejecución física				231	231	25%	25%	25%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XETNAMIT, SANTA CATARINA IXTAAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	100000	100000	20%	20%	20%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 31/08/2023 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. grom. Clonación	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (física inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (física inicial)	% Avance Cuatrimestre (física inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (física inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
REPOSICION CAMINO RURAL (DESASTRES NATURALES POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL LISA), CASERIO CHUSAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	217.50	217.50	0	Ejecución física	75	100	42.50		217.50	100%	217.50	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SALA EVANGELICA CASERIO CHUIDOLORES, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	262000	262000	0	Ejecución financiera	117000.50	0	100000		217000.50	82.82%	217000.50	82.82%	82.82%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO CHUICHO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	707.50	707.50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PASAQWACH, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0		0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PASAQWACH, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1453.40	1453.40	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PASAQWACH, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PASAQWACH, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	7572	7572	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PASAQWACH, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
APOYO EQUIPO DE INVESTIGACION ESTUDIOS DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 2.023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2.023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	60000	165300	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	365	365	0	Ejecución física	60.83	60.83	60.83	60.83	243.32	66.66%	243.32	66.66%	66.66%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	141101	443374.21	1	Ejecución financiera	75568.30	75568.30	75568.30	75568.31	302273.21	68.18%	302273.21	68.18%	214.22%
CONSTRUCCION URBANIZACION MEDIANTE ARCO DE CONCRETO DECORADO, ESTILO ARQUITECTONICO, ENTRADA PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1315	1315	0	Ejecución física					1315	100%	1315	100%	100%
CONSTRUCCION URBANIZACION MEDIANTE ARCO DE CONCRETO DECORADO, ESTILO ARQUITECTONICO, ENTRADA PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	425000	604221.70	1	Ejecución financiera	179736	0	0	0	179736	28.75%	179736	42.28%	42.28%
CONSTRUCCION URBANIZACION MEDIANTE ARCO DE CONCRETO DECORADO, ESTILO ARQUITECTONICO, ENTRADA PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	83	83	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
CONSTRUCCION URBANIZACION MEDIANTE ARCO DE CONCRETO DECORADO, ESTILO ARQUITECTONICO, ENTRADA PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	453623.10	453623.10	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	89.89%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PALMAS,	Metro cuadrado	Meta física	960	960	0	Ejecución física					800	83.33%	800	83.33%	83.33%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 31/08/2023 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Regro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al Zdo. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al Zdo. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Zdo. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PALMAS,	Metro cuadrado	Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	155127.90	0	155127.90	31.03%	31.03%	31.03%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA CASERIO PISIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	827.40	827.40	0	Ejecución física	0	0	0	300	300	36.26%	36.26%	36.26%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE CASERIO PISIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	60000	60000	60000	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE CASERIO PISIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	832.50	832.50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	323	323	0	Ejecución física	0	0	100	100	100	30.96%	30.96%	30.96%
MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CHUACRUZ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	70000	70000	70000	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	891.75	891.75	0	Ejecución física	0	350	350	191.75	891.75	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	100000	0	0	100000	20%	20%	20%
REPOSICION CAMINO RURAL (DESASTRES NATURALES POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL LISA) ENTRADA PRINCIPAL ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	651	651	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	295000	295000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE ARENA ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2937	2937	0	Ejecución física	0	0	0	0	2937	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	418514.40	418514.40	0	Ejecución financiera	200000	0	218514.40	0	418514.40	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1900	1900	0	Ejecución física	0	0	0	0	1900	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEYAC, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	1573363.10	1694524.33	1	Ejecución financiera	236004.46	0	0	0	629345.24	13.83%	37.14%	15%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEYAC, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	600	200	0	800	1200	66.67%	66.67%	66.67%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEYAC, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	3808.90	3808.90	0	Ejecución financiera	0	3047.12	0	0	3808.90	80%	100%	80%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACORRAL I, S	Metro cuadrado	Meta física	1920	1920	0	Ejecución física	1000	520	0	1520	1920	79.17%	100%	79.17%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTALHUACAN**

Fecha y Hora: 31/08/2023 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Total	% Avance 2do. Cuatrimestre (línea Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% de Avance 2do. Cuatrimestre (línea Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (línea Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACORRAL I, S	Metro cuadrado	Meta financiera	4046	31246	1	Ejecución financiera	0	0	3236.80	27200	30436.80	97.41%	31246	100%	772.27%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTALHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2868	2868	0	Ejecución física	1368	1000			2368	82.57%	2868	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO ITZAMCHAJ, SANTA CATARINA IXTALHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1912	3789.65	0	Ejecución financiera	0	0	3031.72	0	3031.72	80%	3789.65	100%	100%
		Meta financiera	490000	625109.95	1	Ejecución financiera	135109.95	0	0	0	135109.95	21.61%	1812	100%	0%
Elje Katun:															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Dirección y Coordinación															
Documento		Meta física	7807455.42	7807455.42	0	Ejecución física	89.41	89.41	89.41	89.41	357.64	0%	719.30	0%	0%
		Meta financiera				Ejecución fina	634622.81	634622.81	634622.81	634622.81	2538311.36	32.51%	5010911.20	77.02%	77.02%
Documento		Meta física	96	96	0	Ejecución física	8	8	8	8	32	33.33%	64	66.67%	66.67%
		Meta financiera	787150	787150	0	Ejecución financiera	71640.04	71640.04	71640.04	71640.04	286560.16	36.4%	606226.53	77.02%	77.02%
Documento		Meta física	108	108	0	Ejecución física	9	9	9	9	36	33.33%	72	66.67%	66.67%
		Meta financiera	973580.43	973580.43	0	Ejecución financiera	96748.13	96748.13	96748.13	96748.15	386992.54	39.75%	688604.41	70.73%	70.73%
Documento		Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	66.67%
		Meta financiera	62015	62015	0	Ejecución financiera	5374.02	5374.02	5374.02	5374.02	21496.08	34.66%	62015	100%	100%
Documento		Meta física	365	365	0	Ejecución física	30.41	30.41	30.41	30.41	121.64	33.33%	243.30	66.66%	66.66%
		Meta financiera	668800	668800	0	Ejecución financiera	17633.44	17633.44	17633.44	17633.47	70533.79	10.55%	133381.79	19.94%	19.94%
Documento		Meta física	24	24	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	33.33%	16	66.67%	66.67%
		Meta financiera	101340	272820.44	1	Ejecución financiera	42870.11	42870.11	42870.11	42870.11	171480.44	62.85%	206303.48	75.82%	203.55%
Documento		Meta física	180	180	0	Ejecución física	15	15	15	15	60	33.33%	120	66.67%	66.67%
		Meta financiera	966950	966950	0	Ejecución financiera	78358.35	78358.35	78358.35	78358.38	313973.43	32.47%	592057.97	61.23%	61.23%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 31/08/2023 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrames clones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (sobre inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (sobre inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto			
CONCEJO MUNICIPAL	Documento	Meta física	96	96	0	Ejecución física	8	8	8	8	32	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1115525	1115525	0	Ejecución financiera	100555.91	100555.91	100555.93	100555.93	402223.66	36.06%	60.16%
ALCALDIA MUNICIPAL	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1776674.57	1776674.57	0	Ejecución financiera	158033.05	158033.05	158033.07	158033.07	632132.22	35.59%	71.41%
POLICIA MUNICIPAL	Documento	Meta física	180	180	0	Ejecución física	15	15	15	15	60	33.33%	66.67%
		Meta financiera	901400	901400	0	Ejecución financiera	63229.76	63229.76	63229.76	63229.76	252919.04	28.08%	49.76%
APOYO INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	33.33%
		Meta financiera	454020.42	454020.42	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	73.56%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Prontidad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, vejar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	1451208.37	1451208.37	200	Ejecución física	0	53312.86	153691.93	1780613.6	1987618.25	135.58%	100%
		Meta financiera				Ejecución fina							135.58%
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (PARVULOS) JM. BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	100%
		Meta financiera	519034.10	519034.10	0	Ejecución financiera	0	0	519034.10	519034.10	519034.10	100%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUCUMATZA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	100%
		Meta financiera	406425.05	431670.05	1	Ejecución financiera	0	25245	406425.05	431670.05	431670.05	100%	106.21%
295282-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XETINAMIT, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	288.40	288.40	0	Ejecución física	50	50		100	288.40	34.67%	100%
		Meta financiera	643.20	643.20	0	Ejecución financiera	0	514.56	0	514.56	643.20	80%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN MIGUELITO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1632.25	1632.25	0	Ejecución física	632.25	500		1132.25	1632.25	69.37%	100%
		Meta financiera	1632.25	116495.60	1	Ejecución financiera	0	0	116168.55	116168.55	116495	99.72%	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 31/08/2023 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro programático	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance Cuatrimestre (física Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% de Avance 2do. Cuatrimestre (física Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (física Inicial)		
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total	
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TZAMAJUYUP, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	511.40	511.40	0	Ejecución física	200	111.40			311.40	60.89%	511.40	100%	60.89%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO PACORRAL II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	5128.55	178078.55	1	Ejecución financiera	0	0	4102.84	173951	178078.55	98.43%	178078.55	100%	3471.82%	3491.82%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO PACORRAL II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	435.60	435.60	0	Ejecución física	155.60	100			255.60	58.68%	435.60	100%	58.68%	100%
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA PRIMARIA DANIEL ARMAS, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1791	54711	1	Ejecución financiera	0	0	1343	52920	54263	98.18%	54621.20	99.84%	3029.76%	3049.76%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	549	549	0	Ejecución física	200	149			349	63.57%	549	100%	63.57%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	1184.90	137439.60	1	Ejecución financiera	0	0	947.92	136254.70	137202.62	98.83%	137439.60	100%	11579.26%	11589.26%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUICOMO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	168	168	0	Ejecución física	40	40	40	39.70	159.70	95.06%	159.70	95.06%	95.06%	95.06%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUICOMO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	6627.10	6627.10	0	Ejecución financiera	0	0	6200	0	6200	93.56%	6200	93.56%	93.56%	93.56%
AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL INED, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	432	432	0	Ejecución física	157	100			257	59.49%	432	100%	59.49%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PANGUINEY, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	2297.05	122604.55	1	Ejecución financiera	0	0	1837.64	120307.50	122145.14	99.63%	122604.55	100%	5317.48%	5337.48%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PANGUINEY, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	129	129	0	Ejecución física	50	29			79	61.24%	129	100%	61.24%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PANGUINEY, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	9678.45	9678.45	0	Ejecución financiera	0	6000	2200		7200	74.38%	9135.89	94.38%	74.38%	94.38%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PANGUINEY, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1090	1090	0	Ejecución física	400	290			690	63.3%	1090	100%	63.3%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PANGUINEY, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	46947.34	161919.34	1	Ejecución financiera	0	37557.87	0	114972	152528.87	94.2%	161919.34	100%	324.9%	344.9%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO XECAQUIXCAN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	151.60	151.60	0	Ejecución física	35	35	35	40	145	95.65%	145	95.65%	95.65%	95.65%
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA GUINEALES, SA	Metro cuadrado	Meta financiera	22755.15	22755.15	0	Ejecución financiera	0	10000	11617	0	21617	95%	21617	95%	95%	95%
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA GUINEALES, SA	Metro cuadrado	Meta física	320	320	0	Ejecución física	100	100	60		260	81.25%	320	100%	81.25%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 31/08/2023 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 30 de Septiembre Cuatrimestre	% de Avance Cuatrimestre (para Vigente)	% de Avance Acumulado al 30 de Septiembre (para Vigente)	% de Avance Acumulado al 30 de Septiembre (para Vigente)	% de Avance Acumulado al 30 de Septiembre (para Vigente)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto						Total
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA GUINEALES, SA	Metro cuadrado	Meta financiera	6565	16920	1	Ejecución financiera	0	0	5252	10355	15607	92.24%	16920	100%	237.73%	257.73%
APOYO A LA EDUCACION 2.023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	66.66	33.33%	0%	33.33%
295255-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	112900	346.10	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	37633.33	33.33%	0%	33.33%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XEABAJ II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	4411.75	4411.75	0	Ejecución financiera	0	0	3308	0	3308	74.98%	4190.35	94.98%	74.98%	94.98%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	581	581	0	Ejecución física	200	181	0	0	381	65.58%	581	100%	65.58%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	1006.36	180526.36	2	Ejecución financiera	0	754.79	88760	0	90514.79	50.14%	90716.04	50.25%	8994.28%	9014.27%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	492	492	0	Ejecución física	200	92	0	0	292	59.35%	492	100%	59.35%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	1229.96	111100.96	1	Ejecución financiera	0	0	983.97	109871	110854.97	99.78%	111100.96	100%	9012.88%	9032.89%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	373	373	0	Ejecución física	150	98	0	0	248	66.49%	373	100%	66.49%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	443.45	443.45	0	Ejecución financiera	0	0	0	354.76	354.76	80%	443.45	100%	80%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XEABAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	493	493	0	Ejecución física	173	100	0	0	273	55.38%	493	100%	55.38%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XEABAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	506.71	506.71	0	Ejecución financiera	0	0	380	0	380	74.99%	481.34	94.99%	74.99%	94.99%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023**

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 31/08/2023 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprograma clones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (línea Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (línea Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (línea Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (línea Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto						Total
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cuadrado	Meta física Meta financiero	3,494,736.02	3,494,736.02	365	0	Ejecución física Ejecución fina	85594.96	85594.96	1065658.6	1322443.52	37.84%	2794388.16	0%	37.84%	100%
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XEABAJ II, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1 714960	1 714960	1 714960	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	714960	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO PACAMÁN, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1 497977.25	1 497977.25	1 497977.25	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	497977.25	497977.25	100%	497977.25	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro	Meta física Meta financiera	5172 439089	5172 439089	5172 439089	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	600	11.6%	0%	11.6%
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUISAJCABA, ALDEA TZAMPOL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1 857699.77	1 857699.77	1 857699.77	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	482086.42	482086.42	56.21%	857699.77	100%	56.21%	100%
APOYO SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,023, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Dia	Meta física Meta financiera	365 985000	365 985000	365 985000	0	Ejecución física Ejecución financiera	30.41 85594.96	30.43 85594.96	30.41 85594.97	121.66 342379.85	33.33% 34.78%	243.3210 723751.14	66.66% 73.48%	33.33% 34.76%	66.66% 73.48%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN

Fecha y Hora: 31/08/2023 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro gramas/clonajes	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Pobl. Inhab. (Meta Inicial)	% Avance al Cierre del Año. Cuatr. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Eje Katun:														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Metro	Meta física	2708529.15	2708529.15	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALcantarillado sanitario ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro	Meta física	1	1	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALcantarillado sanitario CASERIO PACUTAMÁ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro	Meta física	1	1	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE EL MONJÓN HACIA EL CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPÓJ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALcantarillado pluvial CASERIO LA UNION ALDEA TZAMPÓJ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	70000	70000	70000	Ejecución financiera	0	0	0	70000	70000	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR LA FORTUNA, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	398	398	398	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR LA FORTUNA, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	300000	300000	300000	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR LA FORTUNA, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR LA FORTUNA, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	70000	70000	70000	Ejecución financiera	0	0	0	70000	70000	100%	100%	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 31/08/2023 14:43

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera (a)	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera (%)	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Total	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto								
Eje Katun:																		
Prioridad Nacional de Desarrollo:																		
Recursos naturales para hoy y para el futuro																		
Acceso al agua y gestión de RRNN																		
Meta Estratégica de Desarrollo:																		
Promoción de proyectos de Generación de energías renovables	Unidad	Meta física Meta financiero	365 300000	365 300000	365 300000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA), ALDEA CHIRUJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Unidad	Meta física Meta financiera	1 300000	1 300000	1 300000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

[Handwritten Signature]
 Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
 Santa Catarina Ixtahuacán
 Sololá, Guatemala, C.A.