



*Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán,  
Del Departamento de Sololá  
Guatemala C. A.*



Oficio No. 02-2024/MSCI/PTT/DMP/stc  
02 de enero de 2024.

Lcda. Keyla Gramajo Vilchez  
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia  
SEGEPLAN, Guatemala, C. A.

Distinguida licenciada:

Respetuosamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus funciones administrativas.

La presente es para dar cumplimiento a lo establecido en la ley orgánica del presupuesto con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento que permite verificar la calidad de gasto publico

El objetivo de hacer entrega el TERCER INFORME CUATRIMESTRAL, que corresponde del 1 de septiembre al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2023, de la municipalidad de santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, en forma digital, para dar cumplimiento.

Agradeciendo la atención prestada a la presente aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

ATENTAMENTE.

  
Pascual Lambritz Rzep  
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL  
Santa  
Catarina  
Ixtahuacán  
Sololá, Guatemala, C. A.

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 2/01/2024 08:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre				
<b>Objeto Katun:</b>													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país													
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física Meta financiera	33100	365 33100	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
CONSERVACION PARQUE CENTRAL 2,022, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física Meta financiera	365 33100	365 33100	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
<b>Objeto Katun:</b>													
Bienestar para la gente													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Reducción de la pobreza y protección social													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometro	Meta física Meta financiera	1452885.27	1452885.27	0	1693883.3	1273600.2	153600.2	1510285.6	5631369.47	38.49%	13424543.88	38.49%
APOYO ESTRATEGIA EMERGENCIA Y CALIMIDAD 2,023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	365 200000	365 200000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUINMAJUJUB, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1000 500000	1000 500000	0	0	0	0	0	1000	0%	1000	100%
MEJORAMIENTO CALLE EN LOS BARRIOS: CENTRO, CHUJUJUB, CHUJUJUB Y EL CALVARIO ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	4100.10 1952614.45	4100.10 2315195.57	0	300000	300000	300000	112020.58	4100.10 2315195.57	0%	4100.10 2315195.57	0% 43.71%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACANAL I, SECTOR B, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1 600897.72	1 600897.72	0	0	0	0	0	1	0%	1	100%
MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) SECTORES: LAC	Metro cuadrado	Meta física	398	398	0	100	100	100	398	398	25.13%	398	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 2/01/2024 08:32

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre					Diciembre
MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) SECTORES: LACAL, SAN FRANCISCO, FLOR	Metro cuadrado	Meta financiera	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0%	400000	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL SECTOR CAP E IGLESIA CATÓLICA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2163	2163	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) DEL CASERIO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	1106153.92	1351697.22	1	0	0	0	0	0	0%	1351697.22	0%	122.2%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTORES CHUJUJUB, CHOSAQUICRUZ, XOL SWAN Y CENTRO, ALDEA CHIRLOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1950	1950	0	0	0	0	0	0	0%	1950	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PASAQUIJUYUP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1950	1950	0	0	0	0	0	0	0%	1950	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XECALBAL, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	0	300	150	750	1000	75%	1000	75%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEABAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	500000	500000	0	0	200000	100000	500000	500000	100%	500000	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUISIBEL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1750	1750	0	0	200	150	350	1750	20%	1750	20%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUISIBEL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	500020.23	500020.23	0	0	175283.60	100000	275283.60	500020.23	55.05%	500020.23	55.05%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUISIBEL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1812.50	1812.50	0	0	812.50	500	1312.50	1812.50	72.41%	1812.50	72.41%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CASA DE ORACION PENTECOSTES CASERIO NUEVO XETINAMIT, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	924	924	0	0	393	300	693	924	75%	924	75%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CASA DE ORACION PENTECOSTES CASERIO NUEVO XETINAMIT, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	500000	500000	0	0	200000	200000	400000	500000	80%	500000	80%	100%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 2/01/2024 08:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
REPOSICIÓN CAMINO RURAL (DESASTRES NATURALES POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL LISA), CASERIO CHUSAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	217.50	217.50	0	0	0	0	0	0	217.50	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SALA EVANGELICA CASERIO CHUIDOLORES, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	707.50	707.50	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO CHUICHO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1453.40	1453.40	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PASAQWACH, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	7572	7572	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
APOYO EQUIPO DE INVESTIGACION ESTUDIOS DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 2.023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	0	95	95	80	365	365	100%	100%	100%
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2.023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	0	38325	38325	3042	12168	153300	92.74%	255.5%	255.5%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1315	1315	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION URBANIZACION MEDIANTE ARCO DE CONCRETO DECORADO, ESTILO ARQUITECTONICO, ENTRADA PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	425000	604221.70	1	1	0	200000	224485.70	424485.70	604221.70	70.25%	99.88%	142.17%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PALMAS,	Metro cuadrado	Meta física	960	960	0	0	160	160	0	160	960	16.67%	16.67%	100%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 2/01/2024 08:32

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PALMAS,	Metro cuadrado	Meta financiera	500000	500000	0	0	0	0	0	0	155127.90	31.03%	0%	31.03%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA CASERIO PESIS. ALDEA TZAMPOJ SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	827.40	827.40	0	0	300	227.40	0	527.40	827.40	100%	63.74%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE CASERIO PESIS. ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	300000	300000	0	0	0	0	240000	240000	300000	100%	80%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE CASERIO PESIS. ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	832.50	832.50	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	323	323	0	0	223	0	0	223	323	100%	68.04%	100%
MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CHUACRUZ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	350000	350000	0	0	0	280000	0	280000	350000	100%	80%	100%
REPOSICION CAMINO RURAL (DESASTRES NATURALES POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL LISA) ENTRADA PRINCIPAL ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	891.75	891.75	0	0	0	0	0	0	891.75	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE ARENA ALDEA XEPIACIJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	500000	500000	0	0	0	200000	0	200000	500000	100%	80%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	651	651	0	0	300	351	0	651	651	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEXAC, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	295000	295000	0	0	100000	0	195000	295000	295000	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2937	2937	0	0	0	0	0	0	2937	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEXAC, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	418514.40	418514.40	0	0	0	0	0	0	418514.40	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1900	1900	0	0	0	0	0	0	1900	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	1573363.10	1694524.33	1	1	400000	0	665179.09	1065179.09	1694524.33	100%	62.86%	107.7%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEXAC, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	0	0	0	0	0	1200	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	3808.90	3808.90	0	0	0	0	0	0	3808.90	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACORRAL I, S	Metro cuadrado	Meta física	1920	1920	0	0	0	0	0	0	1920	100%	0%	100%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 2/01/2024 08:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACORRAL I, S	Metro cuadrado	Meta financiera	4046	31246	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	31246	0%	100%	0%	772.27%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2868	2868	0	Ejecución física	0	0	0	0	2868	0%	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO TZAMCHAJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1912	1912	0	Ejecución física	0	0	0	0	3789.65	0%	100%	0%	100%
		Meta financiera	490000	625109.95	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	625109.95	0%	100%	0%	127.57%
<b>Eje Katun:</b>															
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>															
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	7807455.42	7807455.42	0	Ejecución física	79.42	79.41	79.44	79.43	317.70	0%	0%	0%	0%
		Meta financiero				Ejecución fina	605580.26	505580.26	505580.26	448946.04	2065686.82	26.46%	100%	26.46%	100%
		Meta física	96	96	0	Ejecución física	8	8	8	8	32	33.33%	100%	33.33%	100%
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION	Documento	Meta financiera	787150	787150	0	Ejecución financiera	45230.86	45230.86	45230.86	45230.89	180923.47	22.98%	100%	22.98%	100%
		Meta física	108	108	0	Ejecución física	9	9	9	9	36	33.33%	100%	33.33%	100%
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	Documento	Meta financiera	973580.43	973580.43	0	Ejecución financiera	71244	71244	71244	71244.02	284976.02	29.27%	100%	29.27%	100%
		Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	100%	33.33%	100%
OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	Documento	Meta financiera	62015	62015	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	62015	0%	100%	0%	100%
		Meta física	365	365	0	Ejecución física	30.42	30.41	30.44	30.43	121.70	33.34%	100%	33.34%	100%
ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Documento	Meta financiera	668800	668800	0	Ejecución financiera	150000	150000	150000	85418.21	535418.21	80.06%	100%	80.06%	100%
		Meta física	24	24	0	Ejecución física					0	0%	100%	0%	66.67%
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 2023	Documento	Meta financiera	101340	272820.44	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	206303.48	0%	100%	0%	203.58%
		Meta física	180	180	0	Ejecución física	15	15	15	15	60	33.33%	100%	33.33%	100%
SECRETARIA MUNICIPAL Y SECRETARIOS AUXILIARES	Documento	Meta financiera	966950	966950	0	Ejecución financiera	93723	93723	93723	93723.03	374892.03	38.77%	100%	38.77%	100%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 2/01/2024 08:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)			
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total		
CONCEJO MUNICIPAL	Documento	Meta física	96	96	0	0 Ejecución física					0	0	64	66.67%	0%	66.67%	
		Meta financiera	1115525	1115525	0	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	671075.70	60.16%	0%	60.16%	
ALCALDIA MUNICIPAL	Documento	Meta física	12	12	0	0 Ejecución física	1	1	1	4	4	12	100%	100%	33.33%	100%	
		Meta financiera	1776674.57	1776674.57	0	0 Ejecución financiera	200000	100000	107947.49	507947.49	1776674.57	100%	180	28.59%	28.59%	100%	
POLICIA MUNICIPAL	Documento	Meta física	180	180	0	0 Ejecución física	15	15	15	60	60	180	100%	100%	33.33%	100%	
		Meta financiera	901400	901400	0	0 Ejecución financiera	45382.40	45382.40	45382.40	181529.60	630067.20	69.9%	4	33.33%	0%	33.33%	
APOYO INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Documento	Meta física	12	12	0	0 Ejecución física				0	0	4	33.33%	0%	0%	33.33%	
		Meta financiera	454020.42	454020.42	0	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	333881.64	73.56%	0%	0%	73.56%	
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente																
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	1451208.37	1451208.37	200	0 Ejecución física	19038.06	18842.03	18816.66	20471.74	77168.49	0	0	2098113.44	5.32%	0%	0%
		Meta financiera	519034.10	519034.10	0	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	519034.10	100%	0%	100%	
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (PÁRVULOS) JM. BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	1	0 Ejecución física					0	0	1	100%	0%	100%	
		Meta financiera	406425.05	406425.05	0	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	431670.05	100%	0%	106.21%	
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUCUMATZA ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	1	0 Ejecución física					0	0	1	100%	0%	100%	
		Meta financiera	288.40	288.40	0	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	288.40	100%	0%	100%	
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XETINAMIT I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1632.25	1632.25	0	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0	1632.25	100%	0%	100%	
		Meta financiera	116495.50	116495.50	0	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	116495.50	100%	0%	7137.08%	

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 2/01/2024 08:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre					Diciembre
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TZAMJUYUP, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	511.40	511.40	0	Ejecución física				0	511.40	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO PACORRAL II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	435.60	435.60	0	Ejecución física				0	435.60	100%	0%	100%
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA PRIMARIA DANIEL ARMAS, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	504	504	0	Ejecución física				0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIUJUIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	549	549	0	Ejecución física				0	549	100%	0%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1184.90	137439.60	1	Ejecución financiera				0	137439.60	100%	0%	11599.26%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	168	168	0	Ejecución física	8.30			8.30	168	100%	4.94%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUCOMO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	432	432	0	Ejecución financiera				0	432	100%	0%	100%
AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL INED, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2297.05	122604.55	1	Ejecución financiera				0	122604.55	100%	0%	5337.48%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PANGUINEY, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1090	1090	0	Ejecución física					129	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PANGUINEY, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	46947.34	161919.34	1	Ejecución financiera				0	1090	100%	0%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO XECAQUIXCAN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	151.60	151.60	0	Ejecución física	6.60			6.60	151.60	100%	4.35%	100%
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA GUINEALES, SA	Metro cuadrado	Meta física	320	320	0	Ejecución física				0	320	100%	0%	100%



## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 2/01/2024 08:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Ser. Trimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre				
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA GUINEALES, SA APOYO A LA EDUCACION 2,023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	6565	16920	1	0	0	0	0	16920	100%	0%	257.73%
	Dia	Meta fisica	200	200	0	0	33.33	33.33	33.35	200	100%	66.67%	100%
		Meta financiera	112900	112900	0	0	18816.66	18816.66	18816.69	112900	100%	66.67%	100%
295255-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	346.10	346.10	0	0	0	0	0	346.10	100%	0%	100%
		Meta financiera	4411.75	4411.75	0	0	221.40	0	0	4411.75	100%	5.02%	100%
		Meta fisica	581	581	0	0	0	0	0	581	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XEBAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	1006.36	180526.36	2	0	0	0	0	90716.04	50.25%	0%	9014.27%
		Meta fisica	492	492	0	0	0	0	0	492	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUSAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	1229.96	111100.96	1	0	0	0	0	111100.96	100%	0%	9032.89%
		Meta fisica	373	373	0	0	0	0	0	373	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUCUMATZ, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	443.45	443.45	0	0	0	0	0	443.45	100%	0%	100%
		Meta fisica	493	493	0	0	0	0	0	493	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XEBAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	506.71	506.71	0	0	25.37	0	0	506.71	100%	5.01%	100%
		Meta fisica	493	493	0	0	0	0	0	493	100%	0%	100%
		Meta financiera	506.71	506.71	0	0	25.37	0	0	506.71	100%	5.01%	100%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

**Entidad:** MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

**Fecha y Hora:** 2/01/2024 08:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
<b>Eje Katun:</b>														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b> Acceso al agua y gestión de RRNN														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	3494736.02	3494736.02	365	0	65312	65312	65312	65312	65312	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XEABAJ II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	1	0	0	0	0	0	1	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO PACAMAN, ALDEA CHIRLOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	1	0	0	0	0	0	1	100%	0%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta física	5172	5172	5172	0	0	0	0	0	600	11.6%	0%	11.6%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUISAJAVA, ALDEA TZAMPOI, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	1	0	0	0	0	0	1	100%	0%	100%
APOYO SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2.023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta física	365	365	365	0	30.41	30.42	30.41	30.43	121.67	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	985000	985000	985000	0	65312	65312	65312	65312.86	985000	100%	26.52%	26.52%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 2/01/2024 08:32

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre				
<b>Eje Kautun:</b>													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	2708528.15	2708528.15	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta financiera	2194392.15	2194392.15	0	0	250000	143117.61	250000	2408528.15	32.97%	32.97%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PACUTAMÁ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta física	1	1	0	0	0	0	0	1	0%	0%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PACUTAMÁ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta financiera	74137	74137	0	0	0	0	74137	2194392.15	40.7%	40.7%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE EL MONJÓN HACIA EL CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	0	0	0	1	1	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CASERIO LA UNION ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	70000	70000	0	0	0	0	70000	70000	0%	0%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CASERIO LA UNION ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	398	398	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR LA FORTUNA, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR LA FORTUNA, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	0	0	0	1	1	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR LA FORTUNA, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	70000	70000	0	0	0	0	70000	70000	0%	0%	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 2/01/2024 08:32


Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre				
<b>Elje Katun:</b>													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastro, cementerios)	Familia	Meta física	365	365	0	Ejecución física				0	0%	0	0%
APOYO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SERVICIO PUBLICO 2,023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	23800	200000	217390	87385	55,78%	890000	55,78%
MEJORAMIENTO MERCADO (ESTRUCTURA DE TECHO, CASERIO PASEYNEBA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	323	323	0	Ejecución física	150	23	173	53,56%	323	53,56%	
MEJORAMIENTO MERCADO (ESTRUCTURA DE TECHO), CASERIO TZAMABAJ, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	651	651	0	Ejecución física	201	200	401	61,6%	651	61,6%	
MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	263	263	0	Ejecución física	0	100000	100000	87385	63,86%	450000	63,86%
<b>Elje Katun:</b>													
Bienestar para la gente													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Reducción de la pobreza y protección social													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables													
Población en condición de vulnerabilidad atendida	Persona	Meta física	925000	925000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0	0%
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON HARINA DE TRIGO A MUJERES Y ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE POBREZA GENERAL QUE VIVEN EN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Persona	Meta física	11800	11800	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	11800	0%
		Meta financiera	925000	925000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	925000	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 2/01/2024 08:32

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Promoción de proyectos de Generación de energías renovables	Hogares	Meta física Meta financiera	365 300000	365 300000	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA); ALDEA CHIRLOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Unidad	Meta física Meta financiera	1 300000	1 300000	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F: 

ALCALDIA MUNICIPAL  
Santa Catarina  
Ixtehuacán  
Solola, Guatemala, CA