



*Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán,
Del Departamento de Sololá
Guatemala C. A.*



Oficio No. 130-2022/MSCI/PTT/DMP/ste
03 de mayo de 2022.

Lcda. Keyla Gramajo Vilchez
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN, Guatemala, C. A.

Distinguida licenciada:

Respetuosamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus funciones administrativas.

La presente es con el objetivo de hacer entrega del primer Informe Cuatrimestral, correspondientes del 01 de enero al 30 de abril del ejercicio fiscal 2,022, de la Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, en forma digital.

Agradeciendo la atención prestada a la presente aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente.

Pascual Tambriz Tzep
Alcalde Municipal



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 3/05/2022 15:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total
Eje Katun:												
Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:												
Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Día	Meta física Meta financiera	33100	365 33100		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
CONSERVACION PARQUE CENTRAL 2.022, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física Meta financiera	365 33100	365 33100		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
Eje Katun:												
Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:												
Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras terciarias (MCIV)	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	16150796.34	38063.80 16150796.34		0 0	410.41 2677684.3	59.41 2584585.3	2065.41 1213598.6	8026.09 743847.54	21.09% 46.06%	0% 46.06%
CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN MEDIANTE ARCO DE CONCRETO DECORADO, ESTILO ARQUITECTÓNICO, ENTRADA PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	83 300000	83 300000		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2.022, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física Meta financiera	365 131200	365 131200		0 0	31 0	29 6752.40	31 0	121 6752.40	33.15% 5.15%	33.15% 5.15%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KIBA DEL CASERIO PANGUNEY, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	69 313680.74	69 313680.74		0 0	0 0	0 0	5 62736.15	30 62736.15	50.72% 20%	50.72% 20%
MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) DEL CASERIO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	2183.10 226308.85	2183.10 226308.85		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Metro cuadrado	Meta física	1433	1433		0	0	0	0	358.25	25%	25%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 3/05/2022 15:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJON) BARRIO CHUJUYUB, CABECERA MUNICI	Metro cuadrado	Meta financiera	366991.60	366991.60	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL SECTOR CAP E IGLESIA CATOLICA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2163	2163	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1263	1263	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACUTAMA SECTOR II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	483963	483963	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO PACUT, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	754.60	754.60	0	Ejecución física	0	101.84	200	301.84	40%	40%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PAQUIP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2040	2040	0	Ejecución física	0	316	525	841	41.23%	41.23%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL DEL CASERIO CHUICOMO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	449765.60	449765.60	0	Ejecución financiera	0	89953.12	0	89953.12	20%	20%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL DEL CASERIO CHUICOMO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1	0	0	1	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA DEL CASERIO CHUICOMO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	24016	24016	0	Ejecución financiera	24016	0	0	24016	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ESCUELA ORM, CASERIO SIMAJUTU, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1	0	0	1	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA DEL CASERIO CHUICOMO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	298302	298302	0	Ejecución financiera	298302	0	0	298302	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA DEL CASERIO CHUICOMO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1	0	0	1	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMPO CASERIO CHUISAJCABÁ, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	21836.85	21836.85	0	Ejecución financiera	21836.85	0	0	21836.85	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMPO CASERIO CHUISAJCABÁ, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1	0	0	1	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMPO CASERIO CHUISAJCABÁ, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	22980.27	22980.27	0	Ejecución financiera	22980.27	0	0	22980.27	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 3/05/2022 15:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial/Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Eje Katun:												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	8559359.30	8559359.30	0	0	90	88	90	89	357	0%
		Meta financiera			0	0	514947.01	514947.01	514947.03	514947.36	2059788.41	24.06%
POLICIA MUNICIPAL	Documento	Meta física	180	180	0	0	15	15	15	15	60	33.33%
		Meta financiera	954150.83	954150.83	0	0	75767.57	75767.57	75767.58	75767.58	303070.30	31.76%
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	Documento	Meta física	96	96	0	0	8	8	8	8	32	33.33%
		Meta financiera	809962.55	809962.55	0	0	43127.82	43127.82	43127.82	43127.83	172511.29	21.3%
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	Documento	Meta física	108	108	0	0	8	8	8	8	32	29.63%
		Meta financiera	975923.17	975923.17	0	0	51153.79	51153.79	51153.79	51153.79	204615.16	20.97%
OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	Documento	Meta física	12	12	0	0	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	42900	42900	0	0	3575	3575	3575	3575	14300	33.33%
ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Documento	Meta física	365	365	0	0	31	29	31	30	121	33.15%
		Meta financiera	547000	547000	0	0	2671.50	2671.50	2671.50	2671.50	10686	1.95%
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 2021	Documento	Meta física	24	24	0	0	2	2	2	2	8	33.33%
		Meta financiera	310100	310100	0	0	9568.90	9568.90	9568.90	9568.91	38275.61	12.34%
SECRETARIA MUNICIPAL Y SECRETARIOS AUXILIARES	Documento	Meta física	180	180	0	0	15	15	15	15	60	33.33%
		Meta financiera	1041284.99	1041284.99	0	0	67457.45	67457.45	67457.46	67457.46	269829.82	25.91%
CONCEJO MUNICIPAL	Documento	Meta física	96	96	0	0	8	8	8	8	32	33.33%
		Meta financiera	1155589.13	1155589.13	0	0	63400	63400	63400	63400.30	253600.30	21.95%
ALCALDIA MUNICIPAL	Documento	Meta física	12	12	0	0	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	2268428.21	2268428.21	0	0	149978.20	149978.20	149978.20	149978.21	599912.81	26.45%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 3/05/2022 15:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
APOYO INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Documento	Meta física Meta financiera	12 454020.42	12 454020.42	12	0 0	1 48246.78	1 48246.78	1 48246.78	1 48246.78	4 192987.12	33.33% 42.51%
Eje Katun:	Bienestar para la gente											
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Educación											
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos											
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro	Meta física Meta financiera	1226103.10	1226103.10	1466.40	0 0	17.50 2220	17.50 2220	187.25 156323.45	586.50 2220	808.75 162983.45	55.15% 13.29%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (PARVULOS) JM, BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta física Meta financiera	85.50	85.50	85.50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	424.20	424.20	424.20	0 0	0 0	0 0	24.20 111901.51	300 0	324.20 111901.51	76.43% 20%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO PACORRAL II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	424.20	35442.60	424.20	0 0	0 0	0 0	118.15 7088.52	200 0	318.15 7088.52	75% 20%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	127.50	175567.10	127.50	0 0	0 0	0 0	27.50 35113.42	69 0	96.50 35113.42	75.69% 20%
APOYO A LA EDUCACION 2.022, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física Meta financiera	200	226400	200	0 0	17.50 2220	17.50 2220	17.50 2220	17.50 2220	70 8880	35% 3.92%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 3/05/2022 15:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro lineal	Meta física Meta financiera	3775832.98	3775832.98	42372	0 Ejecución física financiera	5282 723815.39	29 78947.39	31 78947.39	19673 156307.45	25015 1038017.62	59.04% 27.49%	0% 27.49%
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVO XOLJÁ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física Meta financiera	500 864512	500 864512	500	0 Ejecución física financiera	500 341128	0 0	0 0	0 0	500 341128	100% 39.46%	100% 39.46%
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XEABAJ II, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física Meta financiera	4751 714960	4751 714960	4751	0 Ejecución física financiera	4751 303740	0 0	0 0	0 0	4751 303740	100% 42.48%	100% 42.48%
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PUJAL HAJ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física Meta financiera	7174 13100	7174 13100	7174	0 Ejecución física financiera	0 0	0 0	0 0	5380.50 2620	5380.50 2620	75% 20%	75% 20%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física Meta financiera	5172 324360.65	5172 324360.65	5172	0 Ejecución física financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO PACAMAN, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	500 500000	500 500000	500	0 Ejecución física financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LAS FLORES ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física Meta financiera	8680 45585.87	8680 45585.87	8680	0 Ejecución física financiera	0 0	0 0	0 0	6510 9117.17	6510 9117.17	75% 20%	75% 20%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUISAJCAVA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física Meta financiera	6760 185690.56	6760 185690.56	6760	0 Ejecución física financiera	0 0	0 0	0 0	1400 37138.11	1400 37138.11	20.71% 20%	20.71% 20%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física Meta financiera	8470 142423.90	8470 142423.90	8470	0 Ejecución física financiera	0 0	0 0	0 0	6352.50 28484.78	6352.50 28484.78	75% 20%	75% 20%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 3/05/2022 15:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, raseros, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	591305.83	591305.83	1232	0 0	30.42 555.80	30.42 555.80	30.41 555.80	30.41 555.80	121.66 2223.21	9.88% 0.38%	0% 0.38%
MEJORAMIENTO CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	49	49	49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%
MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	818	818	818	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%
APOYO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SERVICIO PUBLICO 2.022, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física Meta financiera	365	365	365	0 0	30.42 555.80	30.42 555.80	30.41 555.80	30.41 555.80	121.66 2223.21	33.33% 3.85%	33.33% 3.85%
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Reducción de la pobreza y protección social													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Población en condición de vulnerabilidad atendida													
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON HARINA DE TRIGO A MUJERES Y ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE POBREZA GENERAL QUE VIVEN EN SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Quintal	Meta física Meta financiera	13846	13846	13846	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 909000	0% 100%	0% 100%
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON HARINA DE TRIGO A MUJERES Y ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE POBREZA GENERAL QUE VIVEN EN SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Quintal	Meta física Meta financiera	3461.50	3461.50	3461.50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3461.50 909000	100% 100%	100% 100%


Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 3/05/2022 15:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Proidad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país													
Promoción de proyectos de Generación de energías renovables	Metro	Meta física Meta financiera	365 278462.40	365 278462.40	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO URBANIZACIÓN CON ALUMBRADO PÚBLICO, ARRIATES Y JARDINIZACIÓN DE BOULEVARD CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta física Meta financiera	332 278462.40	332 278462.40	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

F:


 Alcalde Municipal
