



*Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán,
Del Departamento de Sololá
Guatemala C. A.*



Oficio No. 214-2022/MSCI/PTT/DMP/ste

01 de septiembre de 2022.

Lcda. Keyla Gramajo Vilchez
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN, Guatemala, C. A.

Distinguida licenciada:

Respetuosamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus funciones administrativas.

La presente es con el objetivo de hacer entrega el segundo Informe Cuatrimestral, correspondientes del 01 de mayo al 31 de agosto del ejercicio fiscal 2,022, de la Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, en forma digital.

Agradeciendo la atención prestada a la presente aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

ATENTAMENTE.

Pascual Tambriz Tzep
Alcalde Municipal



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total
Eje Katun:															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Día	Meta física	33100	365	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	33100	33100	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSERVACION PARQUE CENTRAL 2,022. SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	33100	33100	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:															
Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras terciarias (MCIV)	Metro cuadrado	Meta física	16150796.34	38063.80	0	Ejecución física	2433591.8	763291.11	409700	855449.38	4462032.38	8026.09	21.09%	0%	0%
		Meta financiera	16150796.34	16150796.34	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	11944509.92	0%	27.63%	0%
CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN MEDIANTE ARCO DE CONCRETO DECORADO, ESTILO ARQUITECTONICO. ENTRADA PRINCIPAL. CABECERA MUNICIPAL. SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	83	83	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2,022. SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30.41	30.41	30.42	30.42	121.66	242.66	66.48%	33.33%	66.48%
		Meta financiera	131200	131200	0	Ejecución financiera	5750	5750	5750	5750	23000	29752.40	22.68%	17.53%	22.68%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KIBA DEL CASERIO PANGUINEY, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	69	69	0	Ejecución física	20	14	0	0	34	69	100%	49.28%	100%
		Meta financiera	313680.74	313680.74	0	Ejecución financiera	146363.85	0	0	0	146363.85	209100	65.66%	46.66%	66.66%
MEJORAMIENTO CALLE (CALLE JONES) DEL CASERIO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2183.10	2183.10	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	226308.85	226308.85	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIQUILA, AL	Metro cuadrado	Meta física	1433	1433	0	Ejecución física	250	450	150	224.75	1074.75	1433	100%	75%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance al Segundo Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIQUILLA, AL	Metro cuadrado	Meta financiera	354189.55	354189.55	0	0 Ejecución financiera	59910.53	0	0	100000	159910.53	45.15%	230748.44	65.15%	65.15%
APOYO EQUIPO DE INVESTIGACION ESTUDIOS DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 2.022, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	0 Ejecución física	30.41	30.41	30.42	30.42	121.66	33.33%	243.30	66.66%	66.66%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA DEL CASERIO CHUAMANGO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Centro metro cuadrado	Meta física	60000	60000	0	0 Ejecución financiera	3950	3950	3950	3950	15800	26.33%	59800	99.67%	99.67%
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CHIUQUIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	0 Ejecución física	500	0	0	0	500	25%	2000	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIRUMAZÁ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	49914.60	49914.60	0	0 Ejecución financiera	20000	19931.68	0	0	39931.68	80%	49914.60	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CABALLITO, CASERIO PISIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2624	2624	0	0 Ejecución física	656	0	0	0	656	25%	2624	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUYUP, ALDEA CAMACHÉ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	110454.64	110454.64	0	0 Ejecución financiera	44363.71	44000	0	0	88363.71	80%	110454.64	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CABALLITO, CASERIO PISIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	648	648	0	0 Ejecución física	200	188.80	0	0	388.80	60%	648	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUYUP, ALDEA CAMACHÉ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1809.50	1809.50	0	0 Ejecución financiera	200000	60148.40	0	0	260148.40	80%	325185.50	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE EN LOS BARRIOS: CENTRO, CHUJUYUB, CHUJUYUB Y EL CALVARIO ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	560637.87	560637.87	0	0 Ejecución financiera	150	275	300	425	1150	63.55%	1150	63.55%	63.55%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACANAL I, SECTOR B, ALDEA CHUISANTO TOMÁS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	4100.10	4100.10	0	0 Ejecución física	165883	0	0	155000	320883	57.24%	320883	57.24%	57.24%
MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) SECTORES: LAC	Metro cuadrado	Meta física	2748	2748	0	0 Ejecución física	0	300	850	1150	2300	83.7%	2300	83.7%	83.7%
MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) SECTORES: LAC	Metro cuadrado	Meta física	369831.77	369831.77	0	0 Ejecución financiera	0	268858.04	0	0	268858.04	72.7%	268858.04	72.7%	72.7%
MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) SECTORES: LAC	Metro cuadrado	Meta física	1686	1686	0	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:44

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance al Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) SECTORES: LACAL, SAN FRANCISCO, FLOR	Metro cuadrado	Meta financiera	442653.69	442653.69	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR DEL CASERIO PAVIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	32.40	32.40	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA (CANCHA SIMTÉTICA), CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN FRANCISCO, CASERIO LA UNION, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES ESCUELA PRIMARIA, CEMENTERIO Y CENTRO DEL CASERIO PASEYNEBÁ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	770904	770904	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
APOYO ESTRATEGIA EMERGENCIA Y CALAMIDAD 2,022, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	33.33%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II, BARRIO PAXOCOL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Centrimetro cuadrado	Meta física	483850.07	483850.07	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO CHAJUAB, ALDEA CHIQUIS, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2823	2823	0	Ejecución física	705.75	0	0	0	705.75	25%	25%	100%
		Meta financiera	45012.45	45012.45	0	Ejecución financiera	36009.96	0	0	0	36009.96	80%	80%	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:44

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance de Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)		
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1960	1960	0	0	Ejecución física	490	0	0	490	25%	1960	100%	25%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA DE ORACIÓN Y SECTOR COCOM, CASERIO CHUIGIRONDINA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	680.40	680.40	0	0	Ejecución física	100	180.40	200	680.40	100%	680.40	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUAXAJIL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1377.50	1377.50	0	0	Ejecución física	300	387.50	0	987.50	71.69%	1377.50	100%	71.69%	100%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHUWONABAJ Y CHUXEWONABAJ, CASERIO CHUAMANGO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	36	36	0	0	Ejecución física	36	0	0	36	0%	36	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CERRITO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	443280	443280	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	443280	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUICOZÁ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	518434	518434	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	518434	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESPERANZA, CASERIO CHUISAMAYAC, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	646676.14	646676.14	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	646676.14	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPIZAB, CASERIO TZAMJUYUP, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	911.10	911.10	0	0	Ejecución física	150	175	291.59	911.10	100%	911.10	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO CASE	Metro cuadrado	Meta física	1568.10	1568.10	0	0	Ejecución física	100	350	600	1568.10	100%	1568.10	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:44

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. modificaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO CASE	Metro cuadrado	Meta financiera	362204	362204	0	Ejecución financiera	151148.19	0	100000	75000	326148.19	90.05%	326148.19	90.05%	90.05%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUNIMAJUYUB, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUNIMAJUYUB, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJON) BARRIO CHUIJUYUB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	663	663	0	Ejecución física	0	250	200	100	550	82.96%	550	82.96%	82.96%
MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL SECTOR CAP E IGLESIA CATOLICA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2163	2163	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL SECTOR CAP E IGLESIA CATOLICA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	510528.04	510528.04	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACUTAMA SECTOR II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	100926.50	100926.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	100926.50	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACUTAMA SECTOR II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1263	1263	0	Ejecución física	150	400	500	213	1263	100%	1263	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACUTAMA SECTOR II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	483963	483963	0	Ejecución financiera	116522.90	0	0	0	116522.90	24.08%	116522.90	24.08%	24.08%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO PACUT, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	754.60	754.60	0	Ejecución física	252.76	200	0	0	452.76	60%	754.60	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACQUIP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	388801.15	388801.15	0	Ejecución financiera	297053.81	13987.11	0	0	311040.92	80%	388801.15	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACQUIP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2040	2040	0	Ejecución física	1199	0	0	0	1199	58.77%	2040	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACQUIP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	449765.60	449765.60	0	Ejecución financiera	359492.98	0	0	0	359492.98	79.93%	449446.10	99.93%	99.93%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL DEL CASERIO CHUCOMO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACQUIP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	24016	24016	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	24016	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA ORM,	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:44

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al Zdo. Cuatrimestre	% Avance Zdo. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al Zdo. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Zdo. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Zdo. Cuatrimestre (Meta Inicial)		
							Mayo	Junio	Julio	Agosto						Total	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA ORM,	Metro cuadrado	Meta financiera	298302	298302	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	298302	100%	100%	0%	100%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA DEL CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	1	100%	100%	0%	100%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAMPO CASERIO CHUISA/CABÁ, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	1	100%	100%	0%	100%	
		Meta financiera	22980.27	22980.27	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	22980.27	100%	100%	0%	100%	
Eje Katun:																	
Prioridad Nacional de Desarrollo:																	
Meta Estratégica de Desarrollo:																	
Dirección y Coordinación																	
	Documento	Meta física	8559359.30	8559359.30	0	Ejecución física	88.41	88.41	88.42	88.42	353.66	710.66	0%	0%	0%	0%	0%
		Meta financiero				Ejecución fina	571371.96	571371.96	571372.04	2285487.92	4345276.33	67.83%	26.7%	26.7%	26.7%	26.7%	67.83%
	Documento	Meta física	180	180	0	Ejecución física	15	15	15	60	120	66.67%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	954150.83	954150.83	0	Ejecución financiera	86037.27	86037.27	86037.30	344149.11	647219.41	67.83%	36.07%	36.07%	36.07%	36.07%	67.83%
	Documento	Meta física	96	96	0	Ejecución física	4	4	4	16	48	50%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	50%
		Meta financiera	809962.55	809962.55	0	Ejecución financiera	75011.17	75011.17	75011.17	300044.68	472555.97	58.34%	37.04%	37.04%	37.04%	37.04%	58.34%
	Documento	Meta física	108	108	0	Ejecución física	12	12	12	48	80	74.07%	44.44%	44.44%	44.44%	44.44%	74.07%
		Meta financiera	975923.17	975923.17	0	Ejecución financiera	76957.45	76957.45	76957.45	307829.80	512444.96	52.51%	31.54%	31.54%	31.54%	31.54%	52.51%
	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	8	66.67%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	42900	42900	0	Ejecución financiera	3575	3575	3575	14300	28600	66.67%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	66.67%
	Documento	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30.41	30.41	30.42	121.66	242.66	66.48%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	66.48%
		Meta financiera	547000	547000	0	Ejecución financiera	10803.75	10803.75	10803.75	43215	53901	9.85%	7.9%	7.9%	7.9%	7.9%	9.85%
	Documento	Meta física	24	24	0	Ejecución física	2	2	2	8	16	66.67%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	66.67%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:44

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 2021	Documento	Meta financiera	310100	310100	0	Ejecución financiera	7860.90	7860.90	7860.90	7860.90	31443.60	10.14%	69719.21	22.48%	22.48%
SECRETARÍA MUNICIPAL Y SECRETARIOS AUXILIARES	Documento	Meta física	180	180	0	Ejecución física	15	15	15	15	60	33.33%	120	66.67%	66.67%
		Meta financiera	1041284.99	1041284.99	0	Ejecución financiera	79914.73	79914.73	79914.73	79914.75	319658.94	30.7%	589488.76	56.61%	56.61%
		Meta física	96	96	0	Ejecución física	8	8	8	8	32	33.33%	64	66.67%	66.67%
CONCEJO MUNICIPAL	Documento	Meta financiera	1155589.13	1155589.13	0	Ejecución financiera	120692.47	120692.47	120692.47	120692.50	482769.91	41.78%	736370.21	63.72%	63.72%
ALCALDÍA MUNICIPAL	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	66.67%
		Meta financiera	2268428.21	2268428.21	0	Ejecución financiera	110519.22	110519.22	110519.22	110519.22	442076.88	19.49%	1041989.69	45.93%	45.93%
APOYO INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	454020.42	454020.42	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	192987.12	42.51%	42.51%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:44

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Total	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	0						
Eje Katun:																	
Proyecto Nacional de Desarrollo:																	
Meta Estratégica de Desarrollo:																	
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																	
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro	Meta física Meta financiera	1226103.10 1226103.10	1466.40 1226103.10	0 0	Ejecución física Ejecución fina	391472.85	255966.41	15512.73	15512.76	678464.75	808.75	841448.20	55.34%	55.34%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (PARVULOS) JM, BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta física	85.50	85.50	0	Ejecución física					0	0	0	0%	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	424.20	424.20	0	Ejecución física	100	0	0	0	100	424.20	424.20	23.57%	100%	23.57%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO PACORRAL II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	424.20	424.20	0	Ejecución física	247606.04	200000	0	0	447606.04	559507.55	559507.55	80%	100%	80%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	127.50	127.50	0	Ejecución física	31	0	0	0	31	127.50	127.50	24.31%	100%	24.31%	100%
APOYO A LA EDUCACION 2,022, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta física	200	200	0	Ejecución física	17.50	17.50	17.50	17.50	70	140	140	35%	70%	35%	70%
		Meta financiera	226400	226400	0	Ejecución financiera	15512.73	15512.73	15512.73	15512.76	62050.95	70930.95	70930.95	27.41%	31.33%	27.41%	31.33%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:44

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al Zdo. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Zdo. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Zdo. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto						
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro lineal	Meta física	3775632.98	42372	0	Ejecución física						0	0	25015	59.04%	0%
		Meta financiera	3775632.98	3775632.98		Ejecución fina						539908.39	14.3%	1577927.01	39.46%	14.3%
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVO XOLJÁ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	500	500	0	Ejecución física						0	0%	500	100%	0%
		Meta financiera	864512	864512	0	Ejecución financiera						0	0%	341128	39.46%	0%
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XEABAJ II, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	4751	4751	0	Ejecución física						0	0%	4751	100%	0%
		Meta financiera	714960	714960	0	Ejecución financiera						0	0%	303740	42.48%	0%
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PUAL HAJ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	7174	7174	0	Ejecución física						0	0%	7174	100%	0%
		Meta financiera	13100	13100	0	Ejecución financiera						1793.50	25%	7174	100%	25%
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	5172	5172	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	324360.65	324360.65	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO PACAMAN, ALDEA CHIRJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LAS FLORES ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	8680	8680	0	Ejecución física						2170	25%	8680	100%	25%
		Meta financiera	45585.87	45585.87	0	Ejecución financiera						36468.70	80%	45585.87	100%	80%
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUISAJAVA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	6760	6760	0	Ejecución física						5360	79.29%	6760	100%	79.29%
		Meta financiera	185690.56	185690.56	0	Ejecución financiera						40000	21.54%	77138.11	41.54%	21.54%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUISANTO T	Metro lineal	Meta física	8470	8470	0	Ejecución física						1117.50	25%	8470	100%	25%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:44

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUISANTO T	Metro lineal	Meta financiera	142423.90	142423.90	0	Ejecución financiera	60000	0	53839.12	0	113839.12	80%	142423.90	100%	100%
APOYO SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2.022, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30.41	30.41	30.42	30.42	121.66	33.33%	242.66	66.48%	66.48%
		Meta financiera	985000	985000	0	Ejecución financiera	84755.39	84755.39	84755.39	84755.40	339021.57	34.42%	654811.13	66.48%	66.48%
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Metro cuadrado	Meta física	365	365	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%
		Meta financier	880039.53	880039.53	0	Ejecución fina	0	0	0	0	325000	0%	325000	74.02%	74.02%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1427	1427	0	Ejecución física	1427				0	0%	1070.25	75%	75%
		Meta financiera	439099	439099	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	325000	74.02%	74.02%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PACUTAMA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	1166.75	1166.75	0	Ejecución física	1166.75				0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	440940.53	440940.53	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:44

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto						Total
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastro, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	591305.83	591305.83	1232	0	13308.39	13308.39	13308.39	13308.41	53233.58	0	121.66	9.88%	0%	0%
MEJORAMIENTO CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	49	49	49	0					0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	818	130809.05	130809.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
APOYO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SERVICIO PÚBLICO 2.022, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Día	Meta física Meta financiera	365	402816.78	402816.78	0	30.42	30.42	30.41	30.41	121.66	0	243.32	66.66%	33.33%	66.66%
			57680	57680	57680	0	13308.39	13308.39	13308.41	13308.41	53233.58	0	55456.79	96.15%	92.29%	96.15%
Eje Katun:																
Bienestar para la gente																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Reducción de la pobreza y protección social																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables																
Populación en condición de vulnerabilidad atendida	Quintal	Meta física Meta financiera	13846	909000	13846	0	0	0	0	0	0	0	909000	100%	0%	100%
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON HARINA DE TRIGO A MUJERES Y ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE POBREZA GENERAL QUE VIVEN EN SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA	Quintal	Meta física Meta financiera	3461.50	909000	3461.50	0	0	0	0	0	0	0	3461.50	100%	0%	100%
			909000	909000	909000	0	0	0	0	0	0	0	909000	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 1/09/2022 09:44

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Eje Katun:															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Promoción de proyectos de Generación de energías renovables	Metro	Meta física Meta financiero	365 278462.40	365 278462.40	0 278462.40	Ejecución física Ejecución fina	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
MEJORAMIENTO URBANIZACIÓN CON ALUMBRADO PÚBLICO, ARRIATES Y JARDINIZACIÓN DE BOULEVARD CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta física Meta financiera	332 278462.40	332 278462.40	0 278462.40	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

F: _____
Alcalde Municipal

