



*Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán,
Del Departamento de Sololá
Guatemala C. A.*



Oficio No. 109-2024/MSCI/PTT/DMP/ste
01 de mayo de 2024.

Lic. Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN, Guatemala, C. A.

Distinguido licenciado:

Respetuosamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus funciones administrativas.


La presente es para dar cumplimiento a lo establecido en la ley orgánica del presupuesto con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento que permite verificar la calidad del gasto público.

El objetivo de hacer entrega del Primer Informe Cuatrimestral, correspondientes del 01 de enero al 30 de abril del ejercicio fiscal 2,024, de la Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, en forma digital, para dar cumplimiento.

Agradeciendo la atención prestada a la presente aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente.


Pascual Tambriz Tzep
Alcalde Municipal
Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán
Sololá, Guatemala, C. A.



Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 9/05/2024 08:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL CASERIO SAN MIGUELITO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1648	1648	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	1000.35	1000.35	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	301	301	0	Ejecución física			50		50	16.61%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO CHUICHO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	408155.65	498155.65	0	Ejecución financiera			92934.10		92934.10	22.77%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO CHUICHO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1658.50	1658.50	0	Ejecución física			300		300	18.09%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOMA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	899632.90	899632.90	0	Ejecución financiera			356185.20		356185.20	39.59%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUATZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1189.40	1189.40	0	Ejecución física			150		150	42.04%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PALMAS, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	641524.50	641524.50	0	Ejecución financiera			192045.21		192045.21	29.94%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUATZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física			1		1	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUATZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	378493.69	378493.69	0	Ejecución financiera			0		0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUATZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física			1		1	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUATZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	6135.70	6135.70	0	Ejecución financiera			0		0	0%
320086-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2,024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	30	122	33.42%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CENTRO CASERIO SIMAJUTU, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	358821.61	358821.61	0	Ejecución financiera	43793	43793	43793	43795.43	175174.43	48.82%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUYUB, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1635	1635	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUYUB, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	796386.25	796386.25	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUYUB, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1660	1660	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUYUB, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	898794.30	898794.30	0	Ejecución financiera					0	0%
APOYO EQUIPO DE INVESTIGACION ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS 2:024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	30	122	33.42%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUYUB, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	140000	140000	0	Ejecución financiera	11500	11500	11500	11500	46000	32.86%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUYUB, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	3114	3114	0	Ejecución física					1300	41.75%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 9/05/2024 08:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL SALA EVANGÉLICA AL MONJON ALDEA LA CEIBA, SANT	Metro cuadrado	Meta financiera	2234727.50	2234727.50	0	0	0	0	0	928529	928529	41.59%	41.59%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPZAB, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1831	1831	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PANIMAQUIM, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1710.40	1710.40	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:		Meta financiera	898605.35	898605.35	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Dirección y Coordinación)	Documento	Meta física	0	0	0	0	91	90	91	90	362	0%	0%
		Meta financiera	9565568	9565568	0	0	811994.38	811994.38	811994.38	811994.49	3247977.63	33.95%	30.95%
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	Documento	Meta física	96	96	0	0	8	8	8	8	32	33.33%	30.33%
		Meta financiera	826335	826335	0	0	76973.84	76973.84	76973.84	76973.86	307895.38	37.26%	37.26%
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	Documento	Meta física	108	108	0	0	9	9	9	9	36	33.33%	30.33%
		Meta financiera	1249821	1249821	0	0	121741.11	121741.11	121741.11	121741.12	486964.45	38.96%	38.96%
OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	Documento	Meta física	12	12	0	0	1	1	1	1	4	33.33%	30.33%
		Meta financiera	50392	50392	0	0	4265.89	4265.89	4265.89	4265.91	17063.58	33.86%	33.86%
ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Documento	Meta física	365	365	0	0	31	30	31	30	122	33.42%	33.42%
		Meta financiera	725200	725200	0	0	18246.25	18246.25	18246.25	18246.25	72985	10.06%	10.06%
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 2023	Documento	Meta física	24	24	0	0	2	2	2	2	8	33.33%	33.33%
		Meta financiera	128060	128060	0	0	8198.06	8198.06	8198.06	8198.08	32792.26	25.61%	25.61%
SECRETARÍA MUNICIPAL Y SECRETARÍOS AUXILIARES	Documento	Meta física	180	180	0	0	15	15	15	15	60	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1146522	1146522	0	0	84928.82	84928.82	84928.82	84928.82	339715.28	29.63%	29.63%
CONCEJO MUNICIPAL	Documento	Meta física	96	96	0	0	8	8	8	8	32	33.33%	33.33%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 9/05/2024 08:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
CONCEJO MUNICIPAL	Documento	Meta financiera	1078000	1078000	0	Ejecución financiera	137110.38	137110.38	137110.38	137110.38	548441.52	50.88%
ALCALDÍA MUNICIPAL	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	2422614	2422614	0	Ejecución financiera	203449.55	203449.55	203449.57	813798.22	813798.22	33.59%
POLICÍA MUNICIPAL	Documento	Meta física	180	180	0	Ejecución física	15	15	15	60	60	33.33%
		Meta financiera	916495	916495	0	Ejecución financiera	69467.11	69467.11	69467.13	277868.46	277868.46	30.32%
APOYO INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	4	33.33%
		Meta financiera	820040	820040	0	Ejecución financiera	87613.37	87613.37	87613.37	350453.48	350453.48	42.74%
OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	97560	97560	0	Ejecución financiera					0	0%
OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	104529	104529	0	Ejecución financiera					0	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente											
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Educatión											
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos											
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Día	Meta física	0	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	267400	267400	0	Ejecución financiera	0	0	0	44060.65	44060.65	16.48%
APOYO A LA EDUCACION 2,024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	30	122	33.42%
		Meta financiera	175000	175000	0	Ejecución financiera	0	0	44060.65	0	44060.65	25.18%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XEABAJ II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%
		Meta financiera	89900	89900	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL INED, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%
		Meta financiera	2500	2500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Fecha y Hora: 9/05/2024 08:11



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Metro cubico	Meta física	365	2371615.10	365	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cubico	Meta financiera	2371615.10	2371615.10	0	0 Ejecución financiera	300000	443144.35	0	0	1043144.35	43.98%	43.98%
CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2,024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cubico	Meta física	473	473	0	0 Ejecución física	150	200	123	0	473	100%	100%
CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2,024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cubico	Meta financiera	895503.65	895503.65	0	0 Ejecución financiera	300000	299503.65	0	0	895503.65	100%	100%
CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2,024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta física	365	365	0	0 Ejecución física					0	0%	0%
CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2,024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta financiera	150000	150000	0	0 Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2,024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta física	24	24	0	0 Ejecución física					0	0%	0%
CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2,024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta financiera	898526.85	898526.85	0	0 Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	0 Ejecución física			20	100	120	70.59%	70.59%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	423584.60	423584.60	0	0 Ejecución financiera			0	0	143640.70	33.91%	33.91%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**


Fecha y Hora: 9/05/2024 08:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total
Eje Katun:												
Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastrojos, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	6250506.70	6250506.70	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	725.60	725.60	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	5000000	5000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSERVACION EDIFICIO E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS 2.024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	71000	71000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION PUERTO DE SALUD ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	396	396	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1179506.70	1179506.70	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
Eje Katun:												
Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables												
Populación en condición de vulnerabilidad atendida	Persona	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	932666.51	932666.51	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON HARINA DE TRIGO A MUJERES Y ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE POBREZA GENERALAQUE VIVEN EN SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Persona	Meta física	11842	11842	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	732666.51	732666.51	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
APOYO ESTRATEGIA EMERGENCIA Y CALAMIDAD 2.024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 9/05/2024 08:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total
Eje Katun:												
Proridad Nacional de Desarrollo:												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Acceso al agua y gestión de IRRNN												
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Promoción de proyectos de Generación de energías renovables	Metro	Meta física	365	365	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	2131000	2131000	0	88223.40	307351.71	88223.40	88223.54	572022.05	26.84%	26.84%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA), ALDEA CHIRJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta física	1222	1222	0	0	200	200	300	700	57.28%	57.28%
		Meta financiera	1100000	1100000	0	0	219128.31	0	0	219128.31	19.92%	19.92%
APOYO SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	0	30	31	30	122	33.42%	33.42%
		Meta financiera	1031000	1031000	0	88223.40	88223.40	88223.40	88223.54	352893.74	34.23%	34.23%

F: 
Alcalde Municipal
Santa Catarina
Municipalidad de Santa Catarina Guatemala, C.A.