



*Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán,
Del Departamento de Sololá
Guatemala C. A.*



Oficio No. 01-2025/MSCI/PTT/DMP/ste
06 de enero de 2025.

Lic. Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN, Guatemala, C. A.

Distinguido licenciado:

Respetuosamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus funciones administrativas.

La presente es para dar cumplimiento a lo establecido en la ley orgánica del presupuesto con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento que permite verificar la calidad de gasto publico

El objetivo de hacer entrega el TERCER INFORME CUATRIMESTRAL, que corresponde del 1 de septiembre al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2024, de la municipalidad de santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, en forma digital, para dar cumplimiento.

Agradeciendo la atención prestada a la presente aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

ATENTAMENTE.


Pascual Tambriz Tzep
Alcalde Municipal



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 6/01/2025 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)				
						Septiembre	Octubre	Noviembre						Diciembre	Total		
Eje Katun:																	
Proidad Nacional de Desarrollo:																	
Reducción de la pobreza y protección social																	
Meta Estratégica de Desarrollo:																	
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																	
Carreteras terciarias (MCV)	Kilometro	Meta fisica	12800332.44	14130163.87	0	Ejecución física	1398367.4	1052313.6	414806.25	514806.25	3380293.63	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SALA HACIA RIO LACAL ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	1055.40	1055.40	0	Ejecución física					1055.40	100%	0%	1055.40	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SALA EVANGELICA CASERIO CHUIDOLORES, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	801	801	0	Ejecución física					801	100%	0%	801	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	468152.15	468152.15	0	Ejecución financiera					468152.15	100%	0%	468152.15	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	1	1	0	Ejecución física					1	100%	0%	1	100%	0%	100%
CONSTRUCCION URBANIZACION MEDIANTE ARCO DE CONCRETO DECORADO, ESTILO ARQUITECTONICO, ENTRADA PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	83	83	0	Ejecución física					83	100%	0%	83	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUJWONABAJ CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	640	640	0	Ejecución física	400	48			640	100%	70%	640	100%	70%	100%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO CHUACHINUP II, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta fisica	8780	8780	0	Ejecución física					8780	100%	0%	8780	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE EL MONJON A EN	Metro cuadrado	Meta fisica	4744	4744	0	Ejecución física					4744	100%	0%	4744	100%	0%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 6/01/2025 10:15

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre				
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE EL MONJON A ENTRADA CASERIO PASIS, ALD	Metro cuadrado	Meta financiera	2663628.70	2663628.70	0	Ejecución financiera				0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL CASERIO SAN MIGUELITO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1648	1648	0	Ejecución física	1000	153.60		1153.60	70%	100%	70%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUJUTZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1635	1635	0	Ejecución física	1000	144.50		1144.50	70%	100%	70%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CENTRO CASERIO SIMAJUTUJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	796386.25	796386.25	0	Ejecución financiera	0	637109	0	637109	80%	100%	80%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMUJUB, A	Metro cuadrado	Meta física	1660	1660	0	Ejecución física	500	500	160	1660	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUJUTZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	378493.69	378493.69	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	100%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PALMAS, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1189.40	1189.40	0	Ejecución física				1189.40	0%	100%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUJUTZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	641524.50	641524.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	641524.50	0%	100%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUJUTZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física				1	0%	100%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUJUTZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	378493.69	378493.69	0	Ejecución financiera	0	0	0	378493.69	0%	100%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUJUTZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física				1	0%	100%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUJUTZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	6135.70	6135.70	0	Ejecución financiera	0	0	0	6135.70	0%	100%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUJUTZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	30	31	121	33.15%	100%	33.15%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUJUTZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	358821.61	358821.61	0	Ejecución financiera	8681.25	8681.25	8681.25	34725	9.68%	64.86%	9.68%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUJUTZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1635	1635	0	Ejecución física	1000	144.50		1144.50	70%	100%	70%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUJUTZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	796386.25	796386.25	0	Ejecución financiera	0	637109	0	637109	80%	100%	80%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUJUTZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1660	1660	0	Ejecución física	500	500	160	1660	100%	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 6/01/2025 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUUB, A	Metro cuadrado	Meta financiera	898794.30	898794.30	0	Ejecución financiera	298794.30	200000	200000	200000	898794.30	100%	898794.30	100%	100%
APOYO EQUIPO DE INVESTIGACION ESTUDIOS DE FACIBILIDAD PARA PROYECTOS 2.024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta fisica	365	365	0	Ejecución fisica	30.25	30.25	30.25	30.25	365	33.15%	365	33.15%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL SALA EVANGÉLICA AL MONJÓN ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	3114	3183.20	1	Ejecución fisica						0%	3183.20	0%	102.22%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPIZAB, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	2234727.50	3564558.93	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	1549215	0%	1549215	0%	68.32%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PANIMAQUIM, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	1831	1831	0	Ejecución fisica	1281.70				1831	70%	1831	70%	100%
		Meta financiera	426892.35	426892.35	0	Ejecución financiera	341513.88				426892.35	80%	426892.35	80%	100%
		Meta fisica	1710.40	1710.40	0	Ejecución fisica	600	600	510.40		1710.40	100%	1710.40	100%	100%
		Meta financiera	898605.35	898605.35	0	Ejecución financiera	198605.35	200000	200000	300000	898605.35	100%	898605.35	100%	100%
Eje Katun:															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Dirección y Coordinación	Documento	Meta fisica	9565568	9565568	0	Ejecución fisica	600929.61	600929.61	153.25	153.25	613	0%	1101	0%	0%
		Meta financiera	96	96	0	Ejecución fina	600929.61	600929.61	604336.03	2407124.86	8832768.72	25.16%	8832768.72	25.16%	92.34%
		Meta fisica	826335	826335	0	Ejecución fisica	8	8	8	8	96	33.33%	96	33.33%	100%
		Meta financiera	108	108	0	Ejecución financiera	39502.50	39502.50	39502.50	158010	826335	19.12%	826335	19.12%	100%
		Meta fisica	1249821	1249821	0	Ejecución fisica	9	9	9	36	108	33.33%	108	33.33%	100%
		Meta financiera	12	12	0	Ejecución financiera	86898	86898	86898.86	347592.86	1147918.77	27.81%	1147918.77	27.81%	91.85%
		Meta fisica	50392	50392	0	Ejecución fisica	1	1	1	4	12	33.33%	12	33.33%	100%
		Meta financiera	50392	50392	0	Ejecución financiera	3265.45	3265.45	3265.46	13061.81	50392	25.92%	50392	25.92%	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 6/01/2025 10:15

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						Total
ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Documento	Meta física	365	365	0	Ejecución física	89.25	89.25	89.25	89.25	357	97.81%	365	100%	97.81%	100%
		Meta financiera	725200	725200	0	Ejecución financiera	171116.09	171116.09	171116.09	174521.54	687869.81	94.85%	725200	100%	94.85%	100%
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 2023	Documento	Meta física	24	24	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	33.33%	24	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	128060	128060	0	Ejecución financiera	2015	2015	2015	2015.01	8060.01	6.29%	128060	100%	6.29%	100%
SECRETARIA MUNICIPAL Y SECRETARIOS AUXILIARES	Documento	Meta física	180	180	0	Ejecución física	15	15	15	15	60	33.33%	180	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1146522	1146522	0	Ejecución financiera	48116.34	48116.34	48116.34	48116.37	192465.39	16.79%	868664.08	75.61%	16.79%	75.61%
CONCEJO MUNICIPAL	Documento	Meta física	96	96	0	Ejecución física	8	8	8	8	32	33.33%	96	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1078000	1078000	0	Ejecución financiera	19228.73	19228.73	19228.73	19228.73	76914.92	7.13%	1078000	100%	7.13%	100%
ALCALDIA MUNICIPAL	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	2422614	2422614	0	Ejecución financiera	121655.13	121655.13	121655.13	121655.14	486620.53	20.09%	2147927.15	88.66%	20.09%	88.66%
POLICIA MUNICIPAL	Documento	Meta física	180	180	0	Ejecución física	15	15	15	15	60	33.33%	180	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	916495	916495	0	Ejecución financiera	43310.14	43310.14	43310.14	43310.16	173240.58	18.9%	912833.80	99.6%	18.9%	99.6%
APOYO INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	820040	820040	0	Ejecución financiera	32249.90	32249.90	32249.90	32249.92	128999.62	15.73%	814948.59	99.38%	15.73%	99.38%
OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	97560	97560	0	Ejecución financiera	24390	24390	24390	24390	97560	100%	97560	100%	100%	100%
OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	3	3	3	3	12	100%	12	100%	100%	100%
		Meta financiera	104529	104529	0	Ejecución financiera	9182.33	9182.33	9182.33	9182.34	36729.33	35.14%	36729.33	35.14%	35.14%	35.14%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 6/01/2025 10:15

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Eje Katun:															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Educación															
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	267400	200	0	Ejecución física	32734	32734	32737.35	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	267400	267400	0	Ejecución fina	32734	32734	130939.35	267400	46.97%	267400	100%	48.97%	100%
APOYO A LA EDUCACION 2,024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	60.75	60.75	60.75	365	66.58%	365	100%	66.58%	100%
		Meta financiera	175000	175000	0	Ejecución financiera	32734	32734	130939.35	175000	74.82%	175000	100%	74.82%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XEABAJ II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física			0	1	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	89900	89900	0	Ejecución financiera	0	0	0	89900	0%	89900	100%	0%	100%
AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL INED, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física			0	1	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	2500	2500	0	Ejecución financiera	0	0	0	2500	0%	2500	100%	0%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 6/01/2025 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Eje Katun:															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso al agua y gasificación de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	365	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	2900821.60	2900821.60	0	Ejecución fina	0	1000000	1058306.9	0	2058306.96	70.96%	97.45%	70.96%	97.45%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	5172	5172	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	65.74%	0%	65.74%
		Meta financiera	324360.65	324360.65	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	93%	0%	93%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2.024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOL	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0	30.25	30.25	30.25	121	33.15%	100%	33.15%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	1541.40	0	1541.40	0.77%	74.39%	0.77%	74.39%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	6401	6401	0	Ejecución física	0	2000	481	0	4481	70%	100%	70%	100%
		Meta financiera	607704.95	607704.95	0	Ejecución financiera	0	0	486163.96	0	486163.96	80%	100%	80%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PASEYENEB, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	11695	11695	0	Ejecución física	0	3000	2145	0	8145	69.65%	100%	69.65%	100%
		Meta financiera	777984	777984	0	Ejecución financiera	0	500000	277984	0	777984	100%	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	2260	2260	0	Ejecución física	0	500	500	0	1582	70%	100%	70%	100%
		Meta financiera	990772	990772	0	Ejecución financiera	0	500000	292617.60	0	792617.60	80%	100%	80%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 6/01/2025 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						Total
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cubico	Meta financier	1473088.25	1473088.25	0	Ejecución fina	0	0	0	0	1323088.25	88.82%	0	0	88.82%	88.82%
CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2,024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	473	473	0	Ejecución física	0	0	0	0	473	100%	0	0	100%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta financiera	899503.65	899503.65	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	899503.65	100%	0	0	100%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución física	0	0	0	0	170	100%	0	0	100%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	423584.60	423584.60	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	423584.60	100%	0	0	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**


Fecha y Hora: 6/01/2025 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Eje Katun:															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastro, cementerios)	Familia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	207034.94	207034.94	255763.64	7034.94	1955630.04	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	6250506.70	6250506.70	0	Ejecución fina	60.75	60.75	60.75	60.75	676868.46	0	10.83%	10.83%	31.29%
CONSTRUCCION EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	725.60	725.60	0	Ejecución física	0	0	0	0	145.12	0	0%	0%	20%
		Meta financiera	5000000	5000000	0	Ejecución financiera	60.75	60.75	60.75	60.75	1000000	0	0%	0%	20%
CONSERVACION EDIFICIO E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS 2.024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	60.75	60.75	60.75	60.75	365	243	66.58%	66.58%	100%
		Meta financiera	71000	71000	0	Ejecución financiera	7034.94	7034.94	7034.94	7034.94	71000	28139.76	39.63%	39.63%	100%
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	396	396	0	Ejecución física	75	75	75	52.20	396	277.20	70%	70%	100%
		Meta financiera	1179506.70	1179506.70	0	Ejecución financiera	200000	200000	248728.70	0	884630.04	648728.70	55%	55%	75%
Eje Katun:															
Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Población en condición de vulnerabilidad atendida	Persona	Meta física	932666.51	932666.51	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	732666.51	732666.51	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON HARINA DE TRIGO A MUJERES Y ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE POBREZA GENERALQUE VIVEN EN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Persona	Meta física	11842	11842	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	732666.51	732666.51	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
APOYO ESTRATEGIA EMERGENCIA Y CALAMIDAD 2.024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 6/01/2025 10:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Eje Katun:															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Promoción de proyectos de Generación de energías renovables	Hogares	Meta física	365	365	0	Ejecución física	98947.10	98947.10	98947.10	98947.15	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	2131000	2131000		Ejecución fina	98947.10	98947.10	98947.10	98947.15	1973440.89	18.57%	1973440.89	18.51%	92.61%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA), ALDEA CHIRLOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta física	1222	1222	0	Ejecución física					1222	100%	1222	100%	100%
		Meta financiera	1100000	1100000	0	Ejecución financiera	55871.68	55871.68	55871.68	55871.71	1100000	20.32%	1100000	20.32%	100%
APOYO SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2.024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física					244	66.85%	244	66.85%	66.85%
		Meta financiera	1031000	1031000	0	Ejecución financiera	43075.42	43075.42	43075.42	43075.44	873440.89	16.71%	873440.89	16.71%	84.72%

F: 
 Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
 Santa Catarina Ixtahuacán
 Soledad, Guatemala, C.A.