



*Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán,
Del Departamento de Sololá
Guatemala C. A.*



Oficio No. 228-2025/MSCI/PTT/DMP/ste
02 de septiembre de 2025.

Lic. Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN, Guatemala, C. A.

Distinguido licenciado:

Respetuosamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus funciones administrativas.

La presente es para dar cumplimiento a lo establecido en la ley orgánica del presupuesto con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento que permite verificar la calidad del gasto público.

El objetivo de hacer entrega del Primer Informe Cuatrimestral, correspondientes del 01 de mayo al 31 de agosto de del ejercicio fiscal 2,025, de la Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, en forma digital, para dar cumplimiento.

Agradeciendo la atención prestada a la presente aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente.

Pascual Tambriz Tzep
Alcalde Municipal



Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025



Fecha y Hora: 2/09/2025 12:43

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Total	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto						
Eje Katun:																
Bienestar para la gente																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Reducción de la pobreza y protección social																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																
Cercleías terciarias (MCI)	Kilómetro	Meta física	21487634.36	21487634.38	0	Ejecución física	1213800.3	2485968.3	2287978.7	439080.82	0	12878554.48	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera				Ejecución fina							59.93%	29.91%	59.93%	
344984-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PAQUIP ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1350	1350	0	Ejecución física	475				475	1350	100%	35.19%	100%	
		Meta financiera	814201.65	814201.65	0	Ejecución financiera	200000	164380.90	0	0	364380.90	814201.65	100%	44.75%	100%	
348394-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LOS BARRIOS: CHULUYUB Y PAXOCOL, ANTIGUA IXTAHUACAN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1602	1602	0	Ejecución física	445	400	400	100	1345	1345	83.96%	83.96%	83.96%	
		Meta financiera	899865.95	899865.95	0	Ejecución financiera	0	145830.60	0	0	145830.60	182288.25	20.26%	16.2%	20.26%	
347702-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO CHUIATZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1440.50	1440.50	0	Ejecución física	465.50				465.50	1440.50	100%	32.32%	32.32%	100%
		Meta financiera	897576.70	897576.70	0	Ejecución financiera	200000	249242.92	0	0	449242.92	897576.67	100%	50.05%	100%	
344789-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHINIMÁ, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1431	1431	0	Ejecución física	350	350	350	381	1431	1431	100%	100%	100%	100%
		Meta financiera	1137749.70	1137749.70	0	Ejecución financiera	0	0	307050	0	307050	307050	26.99%	26.99%	26.99%	
319131-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL, CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1645	1645	0	Ejecución física	445	400	400	400	1645	1645	100%	100%	100%	100%
		Meta financiera	182288.25	182288.25	0	Ejecución financiera	0	0	145830.60	0	145830.60	182288.25	100%	80%	100%	
343618-APOYO EQUIPO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 2.025, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	30	122	244	66.85%	33.42%	66.85%	
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	24750	24750	24750	24750	98000	166000	83%	49.5%	83%	
348323-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUISAJCABA (SECTOR II), ALDEA TZAMPOL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1650	1650	0	Ejecución física	400	400	400	250	1450	1650	100%	87.88%	100%	100%
		Meta financiera	898047.50	898047.50	0	Ejecución financiera	0	350000	350000	18128.56	718128.56	898047.50	100%	79.97%	79.97%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025



Fecha y Hora: 2/09/2025 12:43

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Zdo. Cuatrimestre	% de Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al Zdo. Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total			
343584-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2.025, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta fisica	365	365	365	0 Ejecución física	31	30	31	30	122	244	33.42%	66.85%
348378-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHWACH ALAMNAX, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	399999.68	399999.68	399999.68	0 Ejecución financiera	0	36625	0	0	36625	67125	9.16%	16.78%
348378-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHWACH ALAMNAX, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	1575	1575	1575	0 Ejecución física	500	500	275		1275	1575	80.85%	100%
348378-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHWACH ALAMNAX, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	897962.40	897962.40	897962.40	0 Ejecución financiera	0	350000	350000	18131.92	718131.92	897962.40	79.97%	100%
347853-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CRUZ BE, CASERIO PATZAJ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	1600	1600	1600	0 Ejecución física	500	500	200		1200	1600	75%	100%
348248-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHIKIBA, CASERIO CHUACHINUP, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	898391.70	898391.70	898391.70	0 Ejecución financiera	0	350000	350000	18713.36	718713.36	898391.70	80%	100%
332808-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SIPALA, CASERIO TZUMA-JHUI, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	1560	1560	1560	0 Ejecución física	400	400	400		1200	1560	76.92%	100%
330931-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PARQUE INFANTIL- ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	48974.35	48974.35	48974.35	0 Ejecución financiera	0	39179.48	0	0	39179.48	48974.35	80%	100%
347906-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LOS CASERIOS (NUEVO CHAJUAB, NUEVO XOLIA Y PACORRAL II), SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	1650	1650	1650	0 Ejecución física	450	400	400		1250	1650	75.76%	100%
347906-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LOS CASERIOS (NUEVO CHAJUAB, NUEVO XOLIA Y PACORRAL II), SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	297428.20	297428.20	297428.20	0 Ejecución financiera	0	137942.56	100000		237942.56	297428.20	80%	100%
347906-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LOS CASERIOS (NUEVO CHAJUAB, NUEVO XOLIA Y PACORRAL II), SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	2080	2080	2080	0 Ejecución física					0	600	28.85%	20%
347906-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LOS CASERIOS (NUEVO CHAJUAB, NUEVO XOLIA Y PACORRAL II), SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	1152922	1152922	1152922	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	230584.40	20%	0%
330860-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL ALDEA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	1652	1652	1652	0 Ejecución física	500	500	300		1300	1652	78.69%	100%
319599-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PAJOCA, ALDEA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	299313.75	299313.75	299313.75	0 Ejecución financiera	139451	100000	0	0	239451	299313.75	80%	100%
348133-MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) CASERIO PACUL	Metro cuadrado	Meta fisica	1422.50	1422.50	1422.50	0 Ejecución física	0	139080.72	100000	0	239080.72	298850.90	80%	100%
											0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025



Fecha y Hora: 2/09/2025 12:43

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
348133-MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) CASERIO PACUL	Metro cuadrado	Meta financiera	830648.65	830648.65	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	165129.73	20%	0%	20%
348270-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (MURO DE CONTENCIÓN) CASERIO CHIRUXIMAY, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1548	1548	0	Ejecución física					0%	0	0%	0%	0%
348270-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (MURO DE CONTENCIÓN) CASERIO CHIRUXIMAY, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	898605.80	898605.80	0	Ejecución financiera					0%	0	0%	0%	0%
347599-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO PALILIC, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1650	1650	0	Ejecución física	500	500	150		69.7%	1650	100%	69.7%	100%
348270-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO PALILIC, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	899240.45	899240.45	0	Ejecución financiera	400000	0	319392.36	0	80%	899240.45	100%	80%	100%
345034-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA Y SALIDA PRINCIPAL CASERIO CHUNIMAJUYUB, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1432	1432	0	Ejecución física	532				37.15%	1432	100%	37.15%	100%
345034-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA Y SALIDA PRINCIPAL CASERIO CHUNIMAJUYUB, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	898334.40	898334.40	0	Ejecución financiera	249599.37	200000	0	0	50.05%	898334.40	100%	50.05%	100%
330943-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PASAQ, CASERIO XEABAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1650	1650	0	Ejecución física	500	500	450		87.88%	1650	100%	87.88%	100%
330943-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PASAQ, CASERIO XEABAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	199240.45	199240.45	0	Ejecución financiera	0	159392.36	0	0	80%	199240.45	100%	80%	100%
321859-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE EL MONJON A ENTRADA CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	4744	4744	0	Ejecución física					0%	4744	100%	0%	100%
321859-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE EL MONJON A ENTRADA CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	3097871	3097871	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	3097871	100%	0%	100%
330968-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SUR, CASERIO XEXAC, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1856	1856	0	Ejecución física	600	600	556		89.78%	1956	100%	89.78%	100%
330968-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SUR, CASERIO XEXAC, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	49431	49431	0	Ejecución financiera	0	39544.80	0	0	80%	49431	100%	80%	100%
347683-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA CASERIO NUEVO XETINAMIT, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1575	1575	0	Ejecución física				450	28.57%	450	28.57%	28.57%	28.57%
347683-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA CASERIO NUEVO XETINAMIT, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	898399.30	898399.30	0	Ejecución financiera	0	0	0	179679.86	20%	179679.86	20%	20%	20%
353414-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUCOMO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1560	1560	1	Ejecución física				350	22.44%	350	22.44%	22.44%	22.44%
353414-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUCOMO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	898334.70	898334.70	1	Ejecución financiera	0	0	0	179677.12	20%	179677.12	20%	20%	20%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 2/09/2025 12:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total			
353466-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PAXIMBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1548	1548	1548	1 Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Meta financiera		898385.60	898385.60	898385.60	898385.60	1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:														
Proyector Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Dirección y Coordinación														
Documento	Meta física	12318887.39	12318887.39	12318887.39	12318887.39	0 Ejecución física	91	90	91	90	362	722	0%	0%
Documento	Meta financiera	12318887.39	12318887.39	12318887.39	12318887.39	0 Ejecución financiera	1044044.2	1044044.2	1044044.2	1044044.3	4176177.08	7275938.70	59.06%	59.06%
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	Documento	Meta física	96	96	96	0 Ejecución física	8	8	8	8	32	64	33.33%	33.33%
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	Documento	Meta financiera	1025988.61	1025988.61	1025988.61	0 Ejecución financiera	88931.39	88931.39	88931.39	88931.40	355725.57	709886.46	69.19%	69.19%
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	Documento	Meta física	108	108	108	0 Ejecución física	9	9	9	9	36	72	33.33%	33.33%
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	Documento	Meta financiera	1443821	1443821	1443821	0 Ejecución financiera	92487.30	92487.30	92487.30	92487.30	369949.20	735069.69	50.91%	50.91%
OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	Documento	Meta física	12	12	12	0 Ejecución física	1	1	1	1	4	8	33.33%	33.33%
OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	Documento	Meta financiera	59456	59456	59456	0 Ejecución financiera	5505.61	5505.61	5505.61	5505.63	22022.46	42970.66	72.27%	72.27%
ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Documento	Meta física	365	365	365	0 Ejecución física	31	30	31	30	122	242	66.3%	66.3%
ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Documento	Meta financiera	810200	810200	810200	0 Ejecución financiera	53785.25	53785.25	53785.25	53785.25	215141	404165	49.88%	49.88%
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 2025	Documento	Meta física	24	24	24	0 Ejecución física	2	2	2	2	8	16	33.33%	33.33%
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 2025	Documento	Meta financiera	153122.14	153122.14	153122.14	0 Ejecución financiera	30104.17	30104.17	30104.17	30104.18	120416.69	153122.13	100%	100%
SECRETARÍA MUNICIPAL Y SECRETARÍOS AUXILIARES	Documento	Meta física	180	180	180	0 Ejecución física	15	15	15	15	60	120	66.67%	66.67%
SECRETARÍA MUNICIPAL Y SECRETARÍOS AUXILIARES	Documento	Meta financiera	1175522	1175522	1175522	0 Ejecución financiera	103688.52	103688.52	103688.52	103688.53	414754.09	811106.73	69%	69%
CONCEJO MUNICIPAL	Documento	Meta física	96	96	96	0 Ejecución física	8	8	8	8	32	64	33.33%	33.33%
CONCEJO MUNICIPAL	Documento	Meta financiera	1920480	1920480	1920480	0 Ejecución financiera	273401.21	273401.21	273401.21	273401.22	1093604.85	1345464.85	56.94%	56.94%
ALCALDÍA MUNICIPAL	Documento	Meta física	12	12	12	0 Ejecución física	1	1	1	1	4	8	33.33%	33.33%
ALCALDÍA MUNICIPAL	Documento	Meta financiera	12	12	12	0 Ejecución financiera	1	1	1	1	4	8	33.33%	33.33%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAAHUACAN

Fecha y Hora: 2/08/2025 12:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
ALCALDIA MUNICIPAL	Documento	Meta financiera	3383420.64	3383420.64		0 Ejecución financiera	208598.60	208598.60	208598.60	208598.61	834394.41	24.66%	49.7%	49.7%
POLICIA MUNICIPAL	Documento	Meta física	180	180	180	0 Ejecución física	15	15	15	15	60	33.33%	66.67%	66.67%
APOYO INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Documento	Meta financiera	1183350	1183350	1183350	0 Ejecución financiera	107139.32	107139.32	107139.32	107139.33	428557.29	36.22%	66.23%	66.23%
	Documento	Meta física	12	12	12	0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	66.67%	66.67%
OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE	Documento	Meta financiera	958440	958440	958440	0 Ejecución financiera	80402.88	80402.88	80402.88	80402.88	321611.52	33.56%	63.51%	63.51%
	Documento	Meta física	12	12	12	0 Ejecución física					0	0%	0%	0%
OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	Documento	Meta financiera	107529	107529	107529	0 Ejecución financiera					0	0%	0%	0%
	Documento	Meta física	12	12	12	0 Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	97560	97560	97560	0 Ejecución financiera					0	0%	0%	0%
Bienestar para la gente														
Educación														
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Meta Estratégica de Desarrollo: Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	200	200	200	0 Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1812140.80	1812140.80	1812140.80	Ejecución fina	24775.50	114725.60	150775.50	24775.50	315082.10	17.39%	27.64%	27.64%
343532-APOYO A LA EDUCACION 2.025. SANTA CATARINA IXTAAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta física	365	365	365	0 Ejecución física	31	30	31	30	122	33.42%	66.85%	66.85%
		Meta financiera	700000	700000	700000	Ejecución financiera	24775.50	24775.50	24775.50	24775.50	99102	14.16%	15.01%	15.01%
347778-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PATZITE ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	514.70	514.70	514.70	0 Ejecución física	50	50	50	50	200	38.86%	68%	68%
		Meta financiera	899682.20	899682.20	899682.20	Ejecución financiera	0	89950.10	0	0	89950.10	10%	29.99%	29.99%
335945-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	411	411	411	0 Ejecución física	75	75	75	75	300	72.99%	72.99%	72.99%
		Meta financiera	212458.60	212458.60	212458.60	Ejecución financiera	0	0	128000	0	126000	59.31%	59.31%	59.31%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 2/09/2025 12:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% de Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
						Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física								0	0%	0	0%
		Meta financier	4167172.62	4167172.62		0	0	0	0	0	0%	0	0%
353468-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO CHAJUAB, ALDEA CHILUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	449	449					100	100	22.27%	100	22.27%
		Meta financiera	592957.85	592957.85		0	0	0	0	0	0%	0	0%
353384-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO XOLAJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	496	496					100	100	20.16%	100	20.16%
		Meta financiera	470823.15	470823.15		0	0	0	0	0	0%	0	0%
353416-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XECALBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	477	477					90	90	18.87%	90	18.87%
		Meta financiera	714761.65	714761.65		0	0	0	0	0	0%	0	0%
353444-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUAXAJIL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	448	448					80	80	17.86%	80	17.86%
		Meta financiera	887390.70	887390.70		0	0	0	0	0	0%	0	0%
353467-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUACHINUP I, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	585	585					50	50	8.55%	50	8.55%
		Meta financiera	1491139.27	1491139.27		0	0	0	0	0	0%	0	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física		365						0	0%	0	0%
		Meta financier	7383695.60	7383695.60		301166.69	487555.42	628504.19	1013809.0	2431135.32	32.93%	2677118.53	36.26%
34-055-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2.025, EN EL MUNICIPIO DE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365		31	30	31	30	122	33.42%	244	66.85%
		Meta financiera	300000	300000		13504.19	13504.19	13504.19	13504.22	54016.79	18.01%	300000	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025



Fecha y Hora: 20/09/2025 12:43

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
348406-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XEABAJ II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	586.30	586.30	0	Ejecución física		86	150	150	386	65.84%	65.84%	65.84%	65.84%
331090-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVO PACORRAL II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	106319.15	106319.15	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
330920-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUDLORES, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	1058	1058	0	Ejecución física	158	200	200	200	758	71.84%	71.84%	71.84%	71.84%
330920-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUDLORES, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	5623	5623	0	Ejecución física	1000	1000	1000	1000	4000	71.14%	71.14%	71.14%	71.14%
345052-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PACUTAMA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	538.35	538.35	0	Ejecución física	38.35	100	100	100	338.35	62.85%	62.85%	62.85%	62.85%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física				4000	4000	100%	100%	100%	100%
353501-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XOLOQUILA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	1748.25	1748.25	1	Ejecución física	287682.50	600	600	500	1700	97.24%	97.24%	97.24%	97.24%
353499-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MORALES, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	3224.10	3224.10	1	Ejecución física		724.10	1200	1200	3124.10	96.9%	96.9%	96.9%	96.9%
353502-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	1654	1654	1	Ejecución física		100	200	200	500	30.23%	30.23%	30.23%	30.23%
353502-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	1371348.40	1371348.40	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025



Fecha y Hora: 2/08/2025 12:43

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Ejecución Segundo Cuatrimestre							
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	365	365	0	Ejecución físic					0	0%	0%	0%
		Meta financiero	261000	261000		Ejecución fina	0	0	0	0	40250	15.42%	0%	15.42%
344059-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2.025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	30	244	66.85%	33.42%	66.85%
		Meta financiera	261000	261000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	40250	15.42%	0%	15.42%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025



Fecha y Hora: 2/09/2025 12:43

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Eje Katur:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastro, cementerios)	Familia	Meta física	12478777.58	12478777.58	365	1 Ejecución física	634225	314435.30	1385176.5	467344.13	0	0%	0%	0%
		Meta financiera				Ejecución fina					2801180.95	22.45%	30.94%	30.94%
348701-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO CHIRUMAZÁ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	279.30	279.30	279.30	0 Ejecución física		50	60	60	170	60.87%	60.87%	60.87%
		Meta financiera	2011659.30	2011659.30		0 Ejecución financiera	0	300000	700000	467344.13	1467344.13	72.94%	72.94%	72.94%
332839-CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	478	478	478	0 Ejecución física		50	115	115	280	58.82%	58.82%	58.82%
		Meta financiera	1501452.30	1501452.30		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	396	396	396	0 Ejecución física					396	100%	100%	100%
		Meta financiera	541455.68	541455.68		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	541455.68	100%	100%	100%
CONSTRUCCION EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2176.80	2176.80	2176.80	0 Ejecución física	40	40	40	40	160	7.35%	20.25%	20.25%
		Meta financiera	5000000	5000000		0 Ejecución financiera	500000	0	585176.52	0	1085176.52	21.7%	31.7%	21.7%
348641-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO PACUT, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	190	190	190	0 Ejecución física	25	40	40	40	145	76.32%	76.32%	76.32%
		Meta financiera	900000	900000		0 Ejecución financiera	134225	0	100000	0	234225	26.03%	26.03%	26.03%
344041-CONSERVACION EDIFICIO E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS 2,025, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta física	365	365	365	0 Ejecución física	31	30	31	30	122	33.42%	66.85%	33.42%
		Meta financiera	300000	300000		0 Ejecución financiera	0	14435.30	0	0	14435.30	4.81%	10.74%	4.81%
333151-REPOSICION CENTRO DE SALUD ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1300	1300	1300	1 Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2224210.30	2224210.30		1 Ejecución financiera					0	0%	0%	0%


Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025



Fecha y Hora: 2/09/2025 12:43

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total			
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pios, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables													
Población en condición de vulnerabilidad atendida	Persona	Meta física	1300000	1300000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%
		Meta financiera	1300000	1300000	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%
343623-APOYO ESTRATEGIA EMERGENCIA Y CALAMIDAD 2.025, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%
322285-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON HARINA DE TRIGO A FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA GENERALQUE VIVEN EN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Persona	Meta física	12000	12000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la reforestación a nivel de país													
Promoción de proyectos de Generación de energías renovables	Hogares	Meta física	365	365	0	Ejecución física	91452.71	694178.22	91452.71	91452.72	988536.36	44.62%	1488286.77	68.56%
		Meta financiera	2170641.56	2170641.56	0	Ejecución fina	91452.71	694178.22	91452.71	91452.72	988536.36	44.62%	1488286.77	68.56%
348728-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA ELÉCTRICA) CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1367	1367	0	Ejecución física	350	350	350	317	1367	100%	1367	100%
		Meta financiera	1095641.56	1095641.56	0	Ejecución financiera	0	602725.51	0	0	602725.51	55.01%	778948.74	71.1%
343538-APOYO SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2.025, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	30	122	33.42%	244	66.85%
		Meta financiera	1075000	1075000	0	Ejecución financiera	91452.71	91452.71	91452.71	91452.72	365810.85	34.03%	709338.03	65.98%

P: 
CATEDRAL MUNICIPAL
Santa Catarina Ixtahuacán
Solola, Quetzaltenango

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 2/09/2025 12:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					

Alcalde Municipal