



*Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán,
Del Departamento de Sololá
Guatemala C. A.*



Oficio No. 02-2026/MSCI/PTT/DMP/ste
06 de enero de 2026.

Lic. Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN, Guatemala, C. A.

Distinguido licenciado:

Respetuosamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus funciones administrativas.

La presente es para dar cumplimiento a lo establecido en la ley orgánica del presupuesto con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento que permite verificar la calidad del gasto público.

El objetivo de hacer entrega del Tercer Informe Cuatrimestral, correspondientes del 01 de septiembre al 31 de diciembre de del ejercicio fiscal 2,025, de la Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, en forma digital, para dar cumplimiento.

Agradeciendo la atención prestada a la presente aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente.

Pascual Tambriz Tzep
Alcalde Municipal



**Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 6/01/2026 12:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. físicas/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)		
						Ejecución física/financiera		Ejecución Tercer Cuatrimestre								
						Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
Eje Katun:																
Bienestar para la gente																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Reducción de la pobreza y protección social																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometro	Meta física	21487634.38	21487634.38	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	
		Meta financiero					Ejecución fina	1108500	1074900	1632152.4	208500	4024052.44	18.73%	16902606.92	78.66%	78.66%
344984-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PAQUIP, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1350	1350	0	Ejecución física					0	0%	1350	100%	100%	
348394-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LOS BARRIOS: CHUJUUYUB Y PAXOCOL, ANTIGUA IXTAHUACAN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1602	1602	0	Ejecución física	100	82	75		257	16.04%	1602	100%	100%	
		Meta financiera	899965.95	899965.95	0	Ejecución financiera	0	350000	367677.7	0	717677.7	79.74%	899965.95	100%	79.74%	100%
347702-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO CHUIATZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1440.5	1440.5	0	Ejecución física					0	0%	1440.5	100%	100%	
344768-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHINIMÁ, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1431	1431	0	Ejecución física					0	0%	1431	100%	100%	
		Meta financiera	897576.7	897576.7	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	830699.7	73.01%	1137749.7	100%	73.01%	100%
319131-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL, CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1645	1645	0	Ejecución física					0	0%	1645	100%	100%	
343618-APOYO EQUIPO DE INVESTIGACION ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 2.025, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30.25	30.25	30.25	30.25	121	33.15%	365	100%	33.15%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	8500	8500	8500	8500	34000	17%	200000	100%	17%	100%
348323-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIS	Metro cuadrado	Meta física	1650	1650	0	Ejecución física					0	0%	1650	100%	0%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 6/01/2026 12:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
348323-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUISAJCAVA (SECTOR II), ALD	Metro cuadrado	Meta financiera	898047.5	898047.5	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	100%	100%
343564-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2.025, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta fisica	365	365	0	Ejecución fisica		121			121	33.15%		100%	100%
348378-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHWACH ALAMNAX, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	1575	1575	0	Ejecución fisica					0	0%		100%	100%
347853-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CRUZ BE, CASERIO PATZAJ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	1600	1600	0	Ejecución fisica					0	0%		100%	100%
348249-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHIKIBÁ, CASERIO CHUACHINUP, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	3399.3	3399.3	0	Ejecución fisica					0	0%		100%	100%
332808-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SIPALA, CASERIO TZUMAJUJI, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	1560	1560	0	Ejecución fisica					0	0%		100%	100%
330931-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PARQUE INFANTIL, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	1650	1650	0	Ejecución fisica					0	0%		100%	100%
347908-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LOS CASERIOS (NUEVO CHAJUAB, NUEVO XOLJA Y PACORRAL II), SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	2080	2080	0	Ejecución fisica	700	780			1480	71.15%		100%	100%
330860-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL ALDEA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	1652	1652	0	Ejecución fisica					0	0%		100%	100%
		Meta financiera	299313.75	299313.75	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%		100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 6/01/2026 12:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
319598-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PAJOC, ALDEA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1652	1652	0	Ejecución física		0			0	0%	0%
		Meta financiera	298850.9	298850.9	0	Ejecución financiera		0	0	0	0	0%	0%
348133-MEJORAMIENTO CALLE (CALLE JONES) CASERIO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1422.5	1422.5	0	Ejecución física	500	500	422.5		1422.5	100%	100%
		Meta financiera	830648.65	830648.65	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
348270-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (MURO DE CONTENCIÓN) CASERIO CHIRIJIMAY, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1548	1548	0	Ejecución física	400	400	400	348	1548	100%	100%
		Meta financiera	898605.8	898605.8	0	Ejecución financiera	200000	300000	108231.96	200000	808231.96	89.94%	89.94%
347598-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO PALILIC, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1650	1650	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	899240.45	899240.45	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
345034-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA Y SALIDA CHUINIMAJUYUB, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1432	1432	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	898334.4	898334.4	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
330943-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PASAQ, CASERIO XEABAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1650	1650	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	199240.45	199240.45	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321858-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE EL MONJON A ENTRADA CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	4744	4744	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3097871	3097871	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
330960-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SUR, CASERIO XEXAC, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1956	1956	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	49431	49431	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN Fecha y Hora: 6/01/2026 12:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						Total
347663-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA CASERIO NUEVO XETINAMIT, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1575	1575	0	Ejecución física	450	450	225		1125	1575	100%	71.43%	100%	
		Meta financiera	898399.3	898399.3	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	179679.86	20%	0%	20%	
353414-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUICOMO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1560	1560	1	Ejecución física	1000	210			1210	1560	100%	77.56%	100%	
		Meta financiera	898334.7	898334.7	1	Ejecución financiera	400000	0	318657.48	0	718657.48	898334.6	100%	80%	100%	
353466-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PAXIMBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1548	1548	1	Ejecución física	1000	198			1198	1548	100%	77.39%	100%	
		Meta financiera	898385.6	898385.6	1	Ejecución financiera	500000	0	398385.6	0	898385.6	898385.6	100%	100%	100%	
Eje Katun:																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física				0	Ejecución físic	90.25	90.25	91.25	0	271.75	993.75	0%	0%	0%
		Meta financier	12318887.39	12424254.16		Ejecución fina	1147767.7	1147767.7	1147767.8	0	3443303.37	10719242.07	86.28%	27.95%	87.01%	
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	Documento	Meta física	96	96	97	1	Ejecución física	8	8	9		25	89	25.77%	26.04%	92.71%
		Meta financiera	1025986.61	1131353.38	1131353.38	1	Ejecución financiera	115986.12	115986.12	115986.14	0	347958.38	1057854.84	93.5%	33.91%	103.11%
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	Documento	Meta física	108	108	108	0	Ejecución física	9	9	9		27	99	25%	25%	91.67%
		Meta financiera	1443821	1443821	1443821	0	Ejecución financiera	116098.43	116098.43	116098.43	0	348295.29	1083364.98	75.03%	24.12%	75.03%
OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	Documento	Meta física	12	12	12	0	Ejecución física					0	8	66.67%	0%	66.67%
		Meta financiera	59456	59456	59456	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	42970.66	72.27%	0%	72.27%
ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Documento	Meta física	365	365	365	0	Ejecución física	30.25	30.25	30.25		90.75	332.75	24.86%	24.86%	91.16%
		Meta financiera	810200	810200	810200	0	Ejecución financiera	115000	115000	115000	0	345000	749165	42.47%	42.58%	92.47%
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 2025	Documento	Meta física	24	24	24	0	Ejecución física	1	1	1		3	19	12.5%	12.5%	79.17%
		Meta financiera	153122.14	153122.14	153122.14	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	153122.13	100%	0%	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025**



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 6/01/2026 12:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
SECRETARIA MUNICIPAL Y SECRETARIOS AUXILIARES	Documento	Meta física	180	180	0	Ejecución física	15	15	15	45	25%	165	91.67%	25%	91.67%
		Meta financiera	117522	117522	0	Ejecución financiera	113432.56	113432.56	113432.56	0	28.95%	1151404.41	97.95%	28.95%	97.95%
CONCEJO MUNICIPAL	Documento	Meta física	96	96	0	Ejecución física	8	8	8	24	25%	88	91.67%	25%	91.67%
		Meta financiera	1920480	1920480	0	Ejecución financiera	162454.87	162454.87	162454.88	0	25.38%	1832829.47	95.44%	25.38%	95.44%
ALCALDIA MUNICIPAL	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	3	25%	11	91.67%	25%	91.67%
		Meta financiera	3383420.64	3383420.64	0	Ejecución financiera	292637.96	292637.96	292637.96	0	25.95%	2559579.77	75.65%	25.95%	75.65%
POLICIA MUNICIPAL	Documento	Meta física	180	180	0	Ejecución física	15	15	15	45	25%	165	91.67%	25%	91.67%
		Meta financiera	1183350	1183350	0	Ejecución financiera	108331.79	108331.79	108331.79	0	27.46%	1108750.42	93.7%	27.46%	93.7%
APOYO INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	3	25%	11	91.67%	25%	91.67%
		Meta financiera	958440	958440	0	Ejecución financiera	106817.14	106817.14	106817.14	0	33.43%	929173.66	96.95%	33.43%	96.95%
OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	3	25%	3	25%	25%	25%
		Meta financiera	107529	107529	0	Ejecución financiera	10567.7	10567.7	10567.7	0	29.48%	31703.1	29.48%	29.48%	29.48%
OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	3	25%	3	25%	25%	25%
		Meta financiera	97560	97560	0	Ejecución financiera	6441.21	6441.21	6441.21	0	19.81%	19323.63	19.81%	19.81%	19.81%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 6/01/2026 12:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total	
Eje Katun:																
Bienestar para la gente																
Educación																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física		200	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%	
		Meta financier	18'2140.8	18'2140.8		Ejecución fina	363859.4	150318	393691.3	63859.41	971728.11	53.82%	1472680.41	81.27%	53.62%	81.27%
343532-APOYO A LA EDUCACION 2.025, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30.25	30.25	30.25	30.25	121	33.15%	365	100%	33.15%	100%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	63859.4	63859.4	63859.4	63859.41	255437.61	36.49%	360539.61	51.51%	36.49%	51.51%
347779-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PATZITE, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	514.7	514.7	0	Ejecución física	100	64.7			164.7	32%	514.7	100%	32%	100%
		Meta financiera	899682.2	899682.2	0	Ejecución financiera	300000	0	329831.9	0	629831.9	70.01%	899682.2	100%	70.01%	100%
335945-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	411	411	0	Ejecución física	60	51			111	27.01%	411	100%	27.01%	100%
		Meta financiera	212458.6	212458.6	0	Ejecución financiera	0	86458.6	0	0	86458.6	40.69%	212458.6	100%	40.69%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN Fecha y Hora: 6/01/2026 12:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Educación														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	4167172.62	5168412.35	0	Ejecución física	1395922.2	869149.19	1201691.4	0	3466762.93	67.08%	3466762.93	67.08%
		Meta financiera				Ejecución fina								83.19%
353468-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO CHAJUAB, ALDEA CHICHUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	449	449	1	Ejecución física	149	100	100		349	77.73%	449	100%
		Meta financiera	592957.85	592957.85	1	Ejecución financiera	195922.25	0	100000	0	295922.25	49.91%	295922.25	49.91%
353384-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO XOLJÁ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	496	496	1	Ejecución física	150	150	96		396	79.84%	496	100%
		Meta financiera	470923.15	470923.15	1	Ejecución financiera	100000	69149.19	0	0	169149.19	35.92%	169149.19	35.92%
353416-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XECALBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	477	477	1	Ejecución física	137	125	125		387	81.13%	477	100%
		Meta financiera	714761.65	714761.65	1	Ejecución financiera	300000	0	369752.54	0	669752.54	93.7%	669752.54	93.7%
353444-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUAXAJIL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	448	491	2	Ejecución física	125	125	118		368	74.95%	448	100%
		Meta financiera	897390.7	1040458.2	2	Ejecución financiera	300000	300000	240799.68	0	840799.68	80.81%	840799.68	80.81%
353467-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUACHINUP I, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	585	653	2	Ejecución física	200	200	135		535	81.93%	585	100%
		Meta financiera	1491139.27	2349311.5	2	Ejecución financiera	500000	500000	491139.27	0	1491139.27	63.47%	1491139.27	63.47%
Eje Katun:														
Recursos naturales hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	7383695.6	7383695.6	365	0	Ejecución física				0	0%	0	0%
		Meta financiera	7383695.6	7383695.6		Ejecución fina	1000000	1248736.3	989460.2	104410	3342606.55	45.27%	5099573.85	69.07%
344055-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,025, EN EL MUNICIPIO DE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	121				121	33.15%	365	100%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	300000	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora:

6/01/2026 12:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
348406-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XEABAJ II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	586.3	586.3	0	Ejecución física	35	35	35	36.67	141.67	24.16%	24.16%	90%
		Meta financiera	1006319.15	1006319.15	0	Ejecución financiera	300000	0	300000	104410	704410	70%	70%	70%
331090-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVO PACORRAL II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	1058	1058	0	Ejecución física	100	100	50	50	300	28.36%	28.36%	100%
		Meta financiera	16615.8	16615.8	0	Ejecución financiera	0	0	1615.8	0	1615.8	9.72%	9.72%	100%
330920-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUDOLORES, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	5623	5623	0	Ejecución física	623	500	500		1623	28.86%	28.86%	100%
		Meta financiera	5787.65	5787.65	0	Ejecución financiera	0	0	1787.65	0	1787.65	30.89%	30.89%	100%
345062-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PACUTAMÁ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	538.35	538.35	0	Ejecución física	35	35	35	35	140	26.01%	26.01%	88.85%
		Meta financiera	1110611.7	1110611.7	0	Ejecución financiera	200000	299747.5	0	0	499747.5	45%	45%	45%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física					0	0%	0%	100%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	49695.2	0	49695.2	9.94%	9.94%	100%
353501-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XOLQUILA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	1748.25	1748.25	1	Ejecución física	48.25				48.25	2.76%	2.76%	100%
		Meta financiera	1436651.35	1436651.35	1	Ejecución financiera	0	448988.85	0	0	448988.85	31.25%	31.25%	100%
353498-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MORALES, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	3224.1	3224.1	1	Ejecución física	500	500	570.1		1570.1	48.7%	48.7%	64.21%
		Meta financiera	1636361.55	1636361.55	1	Ejecución financiera	0	0	265013.15	0	265013.15	16.2%	16.2%	16.2%
353502-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	1654	1654	1	Ejecución física	500	500	154		1154	69.77%	69.77%	100%
		Meta financiera	1371348.4	1371348.4	1	Ejecución financiera	500000	500000	371348.4	0	1371348.4	100%	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 6/01/2026 12:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Eje Katun:														
Recursos naturales hoy y para el futuro														
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	365	365	0	Ejecución físic					0	0	0%	0%
		Meta financier	261000	261000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	40250	15.42%	15.42%
		Meta física	365	365	0	Ejecución física					0	244	66.85%	66.85%
344059-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2,025 EN EL MUNICIPIO DE. SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta financiera	261000	261000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	40250	15.42%	15.42%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 6/01/2026 12:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Eje Katun:															
Recursos naturales hoy y para el futuro															
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastos, cementerios)	Familia	Meta física			365	1 Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%
		Meta financier	12478777.58	14045039.36		Ejecución fina	500000	116175	554983.11	284954.69	1456112.8	10.37%	5316547.73	37.85%	11.67%
348701-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO CHIRIJMAZA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	279.3	304.3	1	Ejecución física	27	27	27	28.3	109.3	35.92%	279.3	91.78%	100%
		Meta financiera	2011659.3	3577921.08	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1467344.13	41.01%	0%
332839-CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	476	476	0	Ejecución física	50	50	50	46	196	41.18%	476	100%	100%
		Meta financiera	1501452.3	1501452.3	0	Ejecución financiera	500000	0	500000	284954.69	1284954.69	85.58%	1284954.69	85.58%	85.58%
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	396	396	0	Ejecución física					0	0%	396	100%	100%
		Meta financiera	541455.68	541455.68	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	541455.68	100%	100%
CONSTRUCCION EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2176.8	2176.8	0	Ejecución física					0	0%	440.81	20.25%	20.25%
		Meta financiera	5000000	5000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1585176.52	31.7%	0%
348641-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO PACUT, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	190	190	0	Ejecución física	15	10	10	10	45	23.68%	190	100%	100%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	41175	0	0	41175	4.58%	275400	30.6%	4.58%
344047-CONSERVACION EDIFICIO E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS 2.025, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30.25	30.25	30.25	30.25	121	33.15%	365	100%	100%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	75000	54983.11	0	129983.11	43.33%	162216.71	54.07%	43.33%
333151-REPOSICION CENTRO DE SALUD ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1300	1300	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	2224210.3	2224210.3	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 6/01/2026 12:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Eje Katun:															
Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Población en condición de vulnerabilidad atendida	Persona	Meta física				0 Ejecución físic					0	0%	0%	0%	
		Meta financiero	1300000	1300000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
343623-APOYO ESTRATEGIA EMERGENCIA Y CALAMIDAD 2.025, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0 Ejecución física						0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	300000	300000	0 Ejecución financiera						0	0%	0%	0%	
322285-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON HARINA DE TRIGO A FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA GENERAL QUE VIVEN EN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Persona	Meta física	12000	12000	0 Ejecución física						0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	1000000	1000000	0 Ejecución financiera						0	0%	0%	0%	
Eje Katun:															
Recursos naturales hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Promoción de proyectos de energías renovables	Hogares	Meta física	365	365	0 Ejecución físic						0	0%	0%	0%	
		Meta financiero	2170641.56	2170641.56	Ejecución fina	91415.49	91415.49	408108.31	91415.5	682354.79	31.44%	2170641.56	100%	31.44%	100%
348728-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA ELÉCTRICA) CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1367	1367	0 Ejecución física						0	0%	0%	100%	
		Meta financiera	1095641.56	1095641.56	0 Ejecución financiera		0	316692.82	0	316692.82	28.9%	1095641.56	100%	28.9%	100%
343538-APOYO SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2.025, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0 Ejecución física		30.25	30.25	30.25	121	33.15%	365	100%	33.15%	100%
		Meta financiera	1075000	1075000	0 Ejecución financiera		91415.49	91415.49	91415.5	365661.97	34.02%	1075000	100%	34.02%	100%

IA MUNICIPAL Santa Catarina Ixtahuacán y Sohilá, Guatemala

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 6/01/2026 12:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				

Alcalde Municipal