



*Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán,
Del Departamento de Sololá
Guatemala C. A.*



Oficio No. 86-2026/MSCI/PTT/DMP/ste
05 de mayo de 2026.

Lic. Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN, Guatemala, C. A.

Distinguido licenciado:

Respetuosamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus funciones administrativas.

La presente es para dar cumplimiento a lo establecido en la ley orgánica del presupuesto con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento que permite verificar la calidad del gasto público.

El objetivo de hacer entrega del Primer Informe Cuatrimestral, correspondientes del 01 de enero al 30 de abril de del ejercicio fiscal 2,026, de la Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, en forma digital, para dar cumplimiento.

Agradeciendo la atención prestada a la presente aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente.

Pascual Tambriz Tzep
Alcalde Municipal



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 4/05/2026 14:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	
Eje Katun:												
Ordenamiento Territorial												
Guatemala Urbana y Rural												
Ordenamiento Territorial												
El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	85000	85000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	30378466.62	30378466.62	0	Ejecución financiera	2802035.49	352003.75	1517397.48	1407098.32	6178535.04	20.34%
353933-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COMON OJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1530	1530	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	899680.55	899680.55	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
353941-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CALERA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1050	1050	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	897976.75	897976.75	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
361623-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR COZÁ, CASERIO SAN MIGUELITO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2446.4	2446.4	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1700004.35	1700004.35	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
361644-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO PAQUISIC, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1646.5	1646.5	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	898449	898449	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
361684-APOYO EQUIPO DE INVESTIGACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS 2.026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	30	122	33.42%
		Meta financiera	215000	215000	0	Ejecución financiera	18037.5	18037.5	18037.5	18037.5	72150	33.56%
361624-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XECUCHIN, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1560	1560	0	Ejecución física	0	0	0	305	305	19.55%
		Meta financiera	899348.7	899348.7	0	Ejecución financiera	0	0	0	179775.8	179775.8	19.99%
367529-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUZ BE, CASERIO CHWACH ALAMINAX, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	804	804	0	Ejecución física	0	100	500	204	804	100%
		Meta financiera	512328.3	512328.3	0	Ejecución financiera	0	102465.66	200000	209862.64	512328.3	100%
354012-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2026



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 4/05/2026 14:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
354012-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA, CASERIO CHUISIBEL,	Metros cuadrados	Meta financiera	898436.75	898436.75	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
361638-MEJORAMIENTO CALLE XEBE, CASERIO CHIRUMAZA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metros cuadrados	Meta física	1199.5	1199.5	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
347663-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA CASERIO NUEVO XETNAMIT, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metros cuadrados	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1	0	0	0	1	100%
367881-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metros cuadrados	Meta física	1575	1575	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
367563-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA LOLEMI, ALDEA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metros cuadrados	Meta física	581	581	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
348133-MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) CASERIO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metros cuadrados	Meta física	374585	374585	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
360557-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIGRONDINA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metros cuadrados	Meta física	1504.1	1504.1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
361619-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES CHWONIMASAQ Y ESCUELA, CASERIO XEABAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metros cuadrados	Meta física	3402.5	3402.5	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
360565-CONSTRUCCION CAMINO RURAL APERTURA DE BRECHA DESDE EL CASERIO PASIN A TZUCUBAL LA CEBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metros cuadrados	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1	0	0	0	1	100%
			899894.69	899894.69	0	Ejecución financiera	899894.69	0	0	0	0	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2026**



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 4/05/2026 14:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
347906-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LOS CASERIOS (NUEVO CHAJUAB, NUEVO XOLJA Y PACORRAL II), SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1085441.6	1	0	1085441.6	0	0	0	0	1085441.6	100%
361643-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO TZAMJUYUB, XECAQUIXCAN, NUEVO TZAMCHAJ, VISTA HERMOSA, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2554	1468703.85	2554	0	1468703.85	0	0	0	293638.94	293638.94	19.99%
367636-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESTE Y CENTRO ALDEA CHIGUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	3002.5	3002.5	3002.5	0	3002.5	0	0	0	0	0	0%
367634-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN MIGUELITO, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1411.1	1411.1	1411.1	0	1411.1	0	0	0	200	200	14.17%
367634-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO PISIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1320.4	1320.4	1320.4	0	1320.4	0	0	0	0	0	0%
367498-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA, CASERIO CUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	846	846	846	0	846	100	500	246	846	846	100%
367089-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VISTA HERMOSA, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	960	960	960	0	960	100	600	260	960	960	100%
354013-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PALOMBE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0%
354006-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro cuadrado	Meta física	1410	1410	1410	0	1410	0	0	0	0	0	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2026**



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 4/05/2026 14:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	
354006-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XOJOLÁ, ALDEA CAMACHÉ, SANTA CATARINA	Metro cuadrado	Meta financiera	898558.5	898558.5	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
353942-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NAHUALATE, CASERIO PANGUINEY, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1650	1650	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
353835-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL CASERIO PACORRAL I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1650	1650	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
353839-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL CASERIO TZAMABAJ, ALDEA CHUISANTO TOMÁS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1536	1536	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
348394-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LOS BARRIOS: CHUJUYUB Y PAXOCOL, ANTIGUA IXTAHUACÁN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	898317.6	898317.6	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
361637-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2.026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
348270-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO CHIRIJIMAY, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1520	1520	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
361645-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XETINAMIT I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1633.5	1633.5	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
361625-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro cuadrado	Meta física	1540	1540	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2026

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 4/05/2026 14:31

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
361625-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES IGLESIA CANAAN Y GÓMEZ CASERIO CHUAJIL, ALDEA CAMACHÉ, SAN	Metro cuadrado	Meta financiera	899403.45	899403.45	0	Ejecución financiera					0	0%
Eje Katun:												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Dirección y Coordinación												
	Documento	Meta física				Ejecución física	63	63	63	63	252	0%
		Meta financiera	12510167.39	12510167.39	0	Ejecución financiera	910661.6	910661.6	910661.6	910661.74	3642646.54	29.12%
CONCEJO MUNICIPAL	Documento	Meta física	96	96	0	Ejecución física	8	8	8	8	32	33.33%
		Meta financiera	1920480	1920480	0	Ejecución financiera	196012.96	196012.96	196012.96	196012.96	784051.84	40.83%
ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	810200	810200	0	Ejecución financiera	43055.49	43055.49	43055.49	43055.49	172221.96	21.26%
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	Documento	Meta física	96	96	0	Ejecución física	8	8	8	8	32	33.33%
		Meta financiera	1025986.61	1025986.61	0	Ejecución financiera	108306.79	108306.79	108306.79	108306.81	433227.18	42.23%
ALCALDIA MUNICIPAL	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	3383420.64	3383420.64	0	Ejecución financiera	108306.79	108306.79	108306.79	108306.81	433227.18	12.8%
OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	107529	107529	0	Ejecución financiera	10167.47	10167.47	10167.47	10167.49	40669.9	37.82%
JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	191280	191280	0	Ejecución financiera	16918.88	16918.88	16918.88	16918.88	67675.52	35.38%
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	Documento	Meta física	108	108	0	Ejecución física	9	9	9	9	36	33.33%
		Meta financiera	1443821	1443821	0	Ejecución financiera	93548.26	93548.26	93548.26	93548.29	374193.07	25.92%
POLICIA MUNICIPAL	Documento	Meta física	180	180	0	Ejecución física	15	15	15	15	60	33.33%
		Meta financiera	1183350	1183350	0	Ejecución financiera	112709.4	112709.4	112709.4	112709.4	450837.6	38.1%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 4/05/2026 14:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Miario	Abril		
OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	59456	59456	0	Ejecución financiera	5792.47	5792.47	5792.47	5792.49	23769.9	38.97%
APOYO INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	958440	958440	0	Ejecución financiera	84997.67	84997.67	84997.67	84997.7	339990.71	35.47%
OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	97560	97560	0	Ejecución financiera	7254.23	7254.23	7254.23	7254.23	29016.92	29.74%
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 2025	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	153122.14	153122.14	0	Ejecución financiera	9234.35	9234.35	9234.35	9234.35	36937.4	24.12%
SECRETARIA MUNICIPAL Y SECRETARIOS AUXILIARES	Documento	Meta física	180	180	0	Ejecución física	15	15	15	15	60	33.33%
		Meta financiera	1175522	1175522	0	Ejecución financiera	114356.84	114356.84	114356.84	114356.84	457427.36	38.91%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 4/05/2026 14:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Eje Katun:												
Proridad Nacional de Desarrollo:												
Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	3892271.56	3892271.56	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
353468-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO CHAJUAB, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1	0	0	0	1	100%
353416-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XECALBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1	0	0	0	1	100%
353444-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUAXAJIL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1	0	0	0	1	100%
361648-APOYO A LA EDUCACION 2,026. EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	29	31	30	121	33.15%
353467-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUACHINUP I, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1	0	0	0	1	100%
353384-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO XOLJÁ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1	0	0	0	1	100%
372327-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	555.1	555.1	1	Ejecución física	1	1	1	1	1	100%
372328-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	425	425	1	Ejecución física	1	1	1	1	1	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 4/05/2026 14:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total	
354010-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TZAMUJUP, ALDEA LA	Kilometro	Meta financiera	3345167.9	3345167.9	0	0	Ejecución financiera				0	0%	0%	
331090-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVO PACORRAL II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	1	1	0	0	Ejecución física	1			1	100%	100%	
		Meta financiera	1058	1058	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	
Eje Katun:														
Recursos naturales hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Día	Meta física		365	0	0	Ejecución física				0	0%	0%	
		Meta financiera	200000	200000	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	
361927-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2.026, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	0	Ejecución física				0	0%	0%	
		Meta financiera	200000	200000	0	0	Ejecución financiera				0	0%	0%	
Eje Katun:														
Recursos naturales hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, raistros, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física		365	0	0	Ejecución física				0	0%	0%	
		Meta financiera	18369421.52	18369421.52	0	0	Ejecución financiera	8747.21	2185079.58	711422.21	208747.23	3113996.23	16.95%	16.95%
354427-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	152.3	152.3	0	0	Ejecución física				0	0%	0%	
		Meta financiera	899673.8	899673.8	0	0	Ejecución financiera				0	0%	0%	
CONSTRUCCION EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2176	2176	0	0	Ejecución física				0	0%	0%	
		Meta financiera	6000000	6000000	0	0	Ejecución financiera				0	0%	0%	
348701-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO CHIRUMAZÁ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	0	Ejecución física	1			1	100%	100%	
		Meta financiera	2026332.37	2026332.37	0	0	Ejecución financiera	0	2026332.37	0	2026332.37	100%	100%	
361847-CONSERVACION EDIFICI	Día	Meta física	365	365	0	0	Ejecución física	31	29	31	121	33.15%	33.15%	

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 4/05/2026 14:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial/Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
361847-CONSERVACION EDIFICIO E INSTALACIONES CABECERA, ALDEAS Y SUS CASERIOS 2,026, DEL MUNICIPIO	Día	Meta financiera	300000	300000	0	0	8747.21	8747.21	8747.21	8747.23	34988.86	11.66%	11.66%
333151-REPOSICION CENTRO DE SALUD ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1300	1300	0	0					0	0%	0%
332839-CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	6000000	6000000	0	0					0	0%	0%
354430-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	0	1				1	100%	100%
348641-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO PACUT, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	641501.95	641501.95	0	0	150000	0	200000		350000	54.56%	54.56%
354444-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CHUISIBEL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	152.3	152.3	0	0					0	0%	0%
361790-APOYO ESTRATEGIA EMERGENCIA Y CALAMIDAD 2,026, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	899642.6	899642.6	0	0					0	0%	0%
		Meta física	1	1	0	0	1				1	100%	100%
		Meta financiera	702675	702675	0	0	0	702675	0		702675	100%	100%
		Meta física	152.3	152.3	0	0					0	0%	0%
		Meta financiera	899595.8	899595.8	0	0					0	0%	0%
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables													
Populación en condición de vulnerabilidad atendida	Día	Meta física			0	0					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	0	0	0	0		0	0%	0%
		Meta física	365	365	0	0					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	0					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 4/05/2026 14:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Proyector Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Promoción de proyectos de Generación de energías renovables	Día	Meta física Meta financiera	1150000	1150000	365	0 0	108414.35	108414.35	108414.35	108414.37	0 433657.42	0% 37.71%	0% 37.71%
361621-APOYO SERVICIOS PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2.026, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física Meta financiera	1150000	1150000	365	0 0	108414.35	108414.35	108414.35	108414.37	121 433657.42	33.15% 37.71%	33.15% 37.71%

F: _____
Alcalde Municipal


